

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Kordonový pás kočárového vjezdu

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: V průběhu čištění povrchu kordonového pásu byly odhaleny statické trhliny v omítkovém tělese. Po odstranění omítky lze za příčinu těchto trhlin považovat rozdílnou deformaci nalezeného ocelového nosníku a okolního zdiva (viz Příloha č.2). K zamezení vzniku trhlin je navrženo vložení ocelových klínek mezi nosník a zdivo.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Při restaurování fasády je nutné odstranit veškeré příčiny poruch na historické fasádě.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Konstrukční anomálii bylo možné odhalit až po očištění povrchu fasády a po destruktivní sondě v omítkovém souvrství. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: - se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a - hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Zmíněné práce budou provedeny subodavatelem Zhotovitele, který provádí veškeré činnosti spojené s restaurováním fasády. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Projektová instrukce		
	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
H)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	116 261 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč

Cena (bez DP	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.11 bez DPH:		1 074 878 362 Kč
	Zvýšení:		116 261 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 074 994 623 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 12		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Kalkulační vzorec Příloha č.2: Podrobný popis nálezové situace		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	13.7.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		