

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Reklamní stožár a vitríny

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel	
	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele a po konzultaci se zástupci památkové péče byly reklamní plochy původně navržené na fasádě provazistiště a na čelní fasádě historické budovy nahrazeny za 2ks historizujících sloupů před čelní fasádou. Zároveň došlo k materiálové a rozměrové změně návrhu vitrín pro reklamní plakáty umístěných na průčelní fasádě.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Nově navržené řešení reklamních ploch odpovídá aktualizovaným požadavkům Objednatele a zároveň se jedná o esteticky vhodnější zásah do pohledu na rekonstruovanou historickou památku než řešení původní. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4) §222 zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Vyše popsané práce musí probíhat v souladu s dalšími činnostmi prováděnými Zhotovitelem, jako jsou restaurátorské práce na průčelí fasády nebo úpravy okolního parteru, do kterého budou zakomponovány historizující reklamní sloupy. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Architektonický návrh	
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	900 320 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.11 bez DPH:	1 074 878 362 Kč

Cena	Zvýšení: 900 320 Kč			
	Snížení: -928 260 Kč			
	Nová cena: 1 074 850 422 Kč			
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:	
		Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
		TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický				
Termíny	Termín předání PD změny: -----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: -----			
	Dodatku č.: 12			
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Reklamní stožár Příloha č. 2: Vitríny			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	13.7.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch Podpis: Datum:			
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou požadavkem Objednatele. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. Podpis: Datum:			
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický Podpis: Datum:			
	Další vyjádření: Podpis: Datum:			