

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Křesla prezidentské lóže + rušená zrcadla

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel	
	Popis změny: Na základě architektonických změn došlo ke zrušení 6ks zrcadel v posledním podlaží divácké části historické budovy. Zároveň bude na základě požadavku Objednatele dodáno do prezidentského salonku 8ks polokřesel, které působí reprezentativnějším dojmem než původně navržené divadelní židle. Těchto nahrazovaných 8ks divadelních židlí bude použito jako náhradní v případě poškození nějaké židle v průběhu provozu divadla.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o požadavek Objednatele na změny ve vnitřním vybavení v divácké části historické budovy.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Jedná se o požadavek Objednatele na změny ve vnitřním vybavení v divácké části historické budovy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Křesla do prezidentské lóže budou dodány výrobcem divadelních sedaček a židlí do hlediště divadla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	142 945 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.11 bez DPH:	1 074 878 362 Kč
Zvýšení:	142 945 Kč	

C	Snížení: -122 869 Kč		
	Nová cena: 1 074 898 438 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 12		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	13.7.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou vyvolal požadavek Objednatele. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD:		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		