

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílo:          | <b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>                      |
| Smlouva:       | ze dne 20. 2. 2017                                                                    |
| Reg.č. stavby: |                                                                                       |
| Objekt:        | <b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1                               |
| Objednatel:    | <b>Národní divadlo</b><br>se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1<br>IČ: 00023337       |
| Zhotovitel:    | <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b><br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 02298244 |

**Název změnového listu: PB Požární pás nad vraty**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| Popis změny      | <b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Popis změny:</b><br>V požárně bezpečnostním řešení (PBŘ) provozní budovy je zmíněn požadavek na provedení vodorovných požárních pásů na rozhraní jednotlivých podlaží u lehkého obvodového pláště (LOP). Tyto pásy budou vytvořeny ze sádkartonových desek o požadované požární odolnosti. Tento ZL popisuje požární pás nad vraty do zásobovacího tunelu ve velkém sborovém sále. Tato část nebyla obsahem ZL 43, který popisuje požární pásy na zbytku provozní budovy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Požární pásy je nutné provést s ohledem na požární bezpečnost stavby. Pásy tvoří požární konstrukci, která zamezí šíření požáru mezi jednotlivými podlažími do doby potřebné pro bezpečný únik osob z objektu po vypuknutí požáru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>Jedná se o nesoulad v zadávací dokumentaci, kdy požadavek PBŘ nebyl promítnut do dalších částí prováděcí projektové dokumentace jako jsou architektonicko-stavební půdorysy a jako je výkaz výměr, který sloužil pro nacenění celkové rekonstrukce při výběru zhotovitele.<br>V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:<br>a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,<br>b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a<br>c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré sádkartonové konstrukce a činnosti spojené s montáží LOP.<br>Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dílenská projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.<br><div><b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu<br/>výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |
|                  | <table><tr><td><b>Náklady na změnu</b></td><td><b>vícepráce</b></td><td><b>méněpráce</b></td></tr><tr><td>Stavební náklady</td><td>41 395 Kč</td><td>0 Kč</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  | <b>Náklady na změnu</b> | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b> | Stavební náklady | 41 395 Kč | 0 Kč |
|                  | <b>Náklady na změnu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>vícepráce</b> | <b>méněpráce</b> |                         |                  |                  |                  |           |      |
| Stavební náklady | 41 395 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kč             |                  |                         |                  |                  |                  |           |      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Cena (bez DPH)                         | Projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Kč           | 0 Kč             |
|                                        | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                | zvýšení          |
|                                        | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 079 978 953 Kč |
|                                        | Zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 41 395 Kč        |
|                                        | Snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0 Kč             |
|                                        | Nová cena:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1 080 020 348 Kč |
|                                        | <b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Podpis:</b> | <b>Datum:</b>    |
|                                        | <b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |
|                                        | <b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
|                                        | <b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
| Termíny                                | <b>Termín předání PD změny: -----</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
|                                        | <b>Termín realizace změn: 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
|                                        | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.                                                                                                                                                                                   |                |                  |
| SOD                                    | <b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |
|                                        | <b>SOD: -----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|                                        | <b>Dodatku č.: 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| Přílohy                                | <b>Přílohy protokolu:</b><br>Příloha č.1: Kalkulační vzorec                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| <b>Datum:</b>                          | 10.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |
| Vyjádření:                             | <b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka<br>Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Za AD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Datum:</b>  |                  |
|                                        | <b>Další vyjádření:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |
|                                        | <b>Podpis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Datum:</b>  |                  |