

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Statika soch - atributy

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: Na střeše v části průčelí historické fasády se nacházejí tři sochy (Dionýsa, fámy a Thálie). V předrestaurátorském záměru, který je součástí zadávací dokumentace, je popsán způsob jejich restaurování jakožto kamenických prvků. Tento popis však neobsahuje nic o kovových částech soch, tzv. attributech. Jedná se pozlacené prvky jako jsou například části loukotě, hole apod.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Základním záměrem restaurování soch je jejich vyčištění, vyspravení a konzervace. Pokud by tyto činnosti nebyly provedeny na všech částech restaurované sochy nedošlo by ke splnění základního cíle provedeného restaurování.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Předrestaurátorský záměr nijak nezmiňuje kovové části soch na střeše historické budovy a tedy ani způsob jejich restaurování. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Uvedené činnosti budou provedny v souběhu a v koordinaci s restaurováním kamenných částí soch, které je součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský průzkum a záměr

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	587 751 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:		1 079 978 953 Kč
	Zvýšení:		587 751 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 080 566 704 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 13		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
	Příloha č. 2: Kalkulační vzorec č.1		
	Příloha č. 3: Kalkulační vzorec č.2		
	Příloha č. 4: Kalkulační vzorec č.3		
	Příloha č. 5: Restaurátorský průzkum a záměr		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	10.10.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			