

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**Národní divadlo**

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 02298244

Název změnového listu: **HB Kryty předprsní 2.balkónu**

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel
	Popis změny: Na 2.balkoně historické budovy se nacházejí mezi jednotlivými diváckými řadami konstrukce dřevěných předprsní potažené směrem k jevišti tapetou a ze zadní strany obložené dřevěným obkladem. Horní hrana a boční hrany těchto předprsní jsou zakryty stávajícími dřevěnými prvky v barvě imitující mosaz. Nad rámec zadávací dokumentace je navržena demontáž těchto prvků, jejich dílenská repase a zpětná montáž.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Zadávací dokumentace nepopisuje žádné požadované činnosti spojené s horním a bočním zakrytím předprsní 2.balkonu. Současný estetický stav by byl v kontrastu s ostatními částmi předprsní, které procházejí celkovou výměnou či repasí (tapeta, zadní obklad, zábradlí,...). Bylo tak přistoupeno k návrhu celkové repase tohoto zakrytí. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsaná činnost bude provedena dodavatelem stavby, v jehož rozsahu díla jsou ostatní práce spojené s předprsními na 2. balkoně vyžadující úzkou koordinaci těchto prací s pracemi na repasi zakrytí. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Není

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	220 217 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč
	Zvýšení:		220 217 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 098 285 617 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 15		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Kalkulační vzorec		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	18.10.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatel. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		