

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: PB Stavební V**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel	
	<b>Popis změny:</b> V průběhu bouracích a stavebních prací byl zjištěn technicky nevhodný stav některých konstrukcí na provozní budově, které budou mít za následek následující úpravy: - zbourání a nové vyzdění nestabilních příček ve strojovně H a zázemí zvukařů - doplnění hmoty děravých stěn v baletním sále - odstranění původních heraklitových obkladů na úrovni 1.PP a jejich náhrada za izolační přízdívku - odstranění nesoudržné a popraskané betonové mazaniny v kanceláři na 2.NP	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Bez realizace zmíněných úprav by došlo v budoucnu k technickým vadám na finálních površích stěn a podlah, nebo by byla oslabena stavební neprůzvučnost stěn v akusticky náročném prostoru (baletní sál).	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Technicky nevhodný stav stavebních konstrukcí bylo možné zjistit až v průběhu jejich stavebních úprav, či po odkrytí těchto konstrukcí skrytých pod obkladem nebo podlahovou krytinou. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Výše zmíněné činnosti přímo souvisí s ostatními stavebními pracemi, jež jsou prováděny ze strany generálního dodavatele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Nemí	
<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce

<b>Cena (bez DPH)</b>	Stavební náklady	206 824 Kč	0 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč	
	Zvýšení:		206 824 Kč	
	Snížení:		0 Kč	
	Nová cena:		1 098 272 224 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický				
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>			
	<b>Termín realizace změn: 2019</b>			
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>			
	<b>SOD: ----</b>			
	<b>Dodatku č.: 15</b>			
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>			
	Příloha č.1: Rekapitulace			
	Příloha č. 2: do 9.2018			
	Příloha č. 3: do 10.2018			
	Příloha č. 4: do 11.2018			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>				
<b>Datum:</b>	24.10.2019			
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			
<b>Další vyjádření:</b>				
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			