

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**Národní divadlo**

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

**HOCHTIEF CZ a.s.**

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 02298244

**Název změnového listu: Změny VZT II**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Na historické budově a provozní budově jsou navrženy následující změny oproti zadávací dokumentaci: - doplnění chladicí jednotky do rozvodny divadelní technologie (DT) - použití venkovních hlavíc pro nasávání a výdech vzduchu na piazzettě a u fasády směrem k parkovacímu domu - doplnění variabilních průtoků vzduchu - doplnění požárních klapek - úpravy rozvodů VZT v zázemí zvukařů
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Jedná se o změny vyvolané reálnou tepelnou zátěží z technologie v rozvodně DT, novým návrhem piazzetty a parteru u parkovacího domu a optimalizací systémů vzduchotechniky (viz ZL 141, 152a a 152b). Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Zmíněné činnosti je nutné provádět v úzké koordinaci s realizací vzduchotechniky a parteru okolo historické budovy. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 484 665 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč
	Zvýšení:		1 484 665 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 099 550 065 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> -----		
	<b>Dodatku č.:</b> 15		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	5.11.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatel. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		