



MHMPXPI26IZ3

stejnopis č. 1

Dodatek č. 2

ke

smlouvě o dílo

DIL/83/04/025856/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 000 64 581
DIČ: CZ00064581
zastoupené: Ing. Janem Rakem
ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (dříve ELTODO-CITELUM, s.r.o.)
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 257 51 018
DIČ: CZ25751018
zastoupená Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. listopadu 2016 Smlouvu o dílo č. DIL/83/04/025856/2016, kterou se zhotovitel zavázal provést plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v ulici U Plynárny v koordinaci se stavbou RTT U Plynárny – 1. etapa“ dle projektové dokumentace vyhotovené společností ELTODO, a.s., č. zakázky 1216710 z 09/2016 (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“). Při realizaci díla dle Smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací a smluvní strany proto v souladu s článkem 4.3 Smlouvy o dílo uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. října 2017, č. DIL/83/04/025856/2016, 3/0305/2016/D (dále jen „**Dodatek č. 1**“, popř. Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 souhrnně jen „**Smlouva o dílo**“).

1.2. Smluvní strany tímto vzájemně uznávají, že zhotovení a zejména předání díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 provázely nedostatky z pohledu zajištění předpokládané dokumentace, s tím, že zhotovení a předání Díla bylo dále komplikováno související stavbou zajišťovanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP), jakož i vznikem nových požadavků na dokumentaci pro předání díla správci THMP, a.s., které v době uzavření Smlouvy o dílo neexistovaly, ale bez jejichž splnění nebylo možné dílo předat (jiná svítidla, jiné dokumentace, požadavek na statický posudek, požadavek na technickou převjímkou atd.) a dále byly komplikace způsobeny délkou stavebních řízení, jejichž skončení nemohly strany ovlivnit. Vzhledem k těmto okolnostem uzavírají strany tento Dodatek č. 2, kterým zároveň upravují zbývající práva a povinnosti stran.

II.

2.1. Dosavadní článek 2.3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novým článkem 2.3 který zní:

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo 20.10.2021, tj. ve lhůtě, ve které zhotovitele řádně dílo stavebně dokončí, uvede staveniště do náležitého stavu, obstará pro stavbu kolaudační souhlas, předá předmět díla THMP, a.s. formou protokolu o technické převjímkce a předá dílo včetně protokolu o technické převjímkce objednateli na základě předávacího protokolu.

2.2 V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy o dílo beze změny.

III.

Vypořádání ceny díla a jiná ujednání

3.1. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zhotovitelem provedeno v rozsahu předpokládaném ustanovením článku 2.1. tohoto dodatku č. 2 a předáno objednateli bez vad

a nedodělků na základě předávacího protokolu ze dne 30. listopadu 2021, když k převzetí díla byl objednatel vyzván dne 23.11.2021.

3.2 Dle článku 10.1 Smlouvy o dílo platí, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3.3 Smluvní strany se shodly, že zhotovitel byl v prodlení s předání díla po dobu 34 dní, za které objednateli náleží smluvní pokuta ve výši 146.986,42 Kč. (dále jen „nárok objednatele“).

3.4 Smluvní se dále dohodly, že objednavatel uhradí zhotoviteli náklady na znalecký posudek na statiku stožárů včetně technologických postupů jejich úpravy a nátěru ve výši 16.600,00 Kč. Zhotovitel předal objednateli uvedené dokumenty před podpisem tohoto dodatku.

3.5 Smluvní strany dále činí nesporným, že objednatel neuhradil zhotoviteli zbývající část sjednané ceny díla ve výši 3.127.000,- Kč bez DPH a náklady na znalecký posudek dle bodu 3.4. tj. celkem 3.143.600,- Kč bez DPH (dále jen nárok zhotovitele).

3.6 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nárok objednavatele na smluvní pokutu ve výši 146.986,42 Kč podpisem tohoto dodatku započítávají oproti nároku zhotovitele na uhrazení zbývající části ceny díla ve výši 3.143.600,- Kč bez DPH Kč. Objednatel je povinen zbývající část ceny díla ve výši 2.996.613,58 Kč bez DPH uhradit zhotoviteli do 15 dnů ode dne doručení faktury.

3.7 Uhrazením zbývající části ceny díla jsou veškeré nároky stran z titulu předmětné Smlouvy o dílo vypořádány.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

4.2 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.4 Tento dodatek je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


4.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností zveřejněním v registru smluv.

4.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle k němu připojují své podpisy.

07 -03- 2022


V Praze dne _____


Objednatel:


Hlavní město Praha
Ing. Jan Rak
ředitel odboru HOM MHMP

V Praze dne 4.3.2022

Zhotovitel:


ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Ing. Vítězslav Chmelík
jednatel společnosti


ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Ing. Petr Formánek
jednatel společnosti

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018