

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč - Střelná“

(dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-5046/2020/PH**

ISROFIN / SUB. ISPROFIN: **327 321 4901/500 372 0031**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417; DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „vedoucí společník“ nebo „Společník 1“)

a

Signal Projekt s.r.o.,

se sídlem Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29887

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem** – jednatelem společnosti

Ing. Ladislavem Polcarem – jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Juříkem – jednatelem společnosti

(dále jen „Společník 2“)

společníci společnosti **„Společnost SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hranice n. Mor. – Hor. Lideč - Střelná“** (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se společenskou smlouvou ze dne 23. 11. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, kdy vedoucím společníkem je firma SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, IČO: 44960417, která je zmocněna na základě výše citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 23. 11. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

číslo smlouvy Zhotovitele: **20140/20**

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro shora uvedenou změnu termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla je nutnost zajištění koordinace této stavby s další stavbou Objednatele s názvem **„Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí“**, pro kterou se v současné době připravují nové Zvláštní technické podmínky pro zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace a upřesňuje se její rozsah, který bude odlišný oproti původně předpokládanému rozsahu. Tyto změny mají zásadní dopad zejména na řešení technologie zabezpečovacího zařízení ETCS v ŽST Valašské Meziříčí a v přilehlých traťových úsecích, které jsou řešeny v rámci této stavby.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla tak, že se termín odevzdání této dílčí etapy posouvá o dva měsíce, přičemž ostatní navazující dílčí etapy plnění Díla zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany jsou si dále vědomy toho, že dokud existuje závazek založený Smlouvou, mohou se strany dohodnout na změně prvku takového závazku, např. lhůtě k plnění. Takovéto dohodě nic nebrání ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla, neboť zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a zároveň takovým prodlením Zhotovitele závazek nezaniká.

Dle ustanovení § 1901 a násl. Občanského zákoníku je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (*tento závěr podporuje i judikatura Nejvyššího soudu ČR, viz sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018*).

S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2013 sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 zbývá upozornit, že v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení, které by mohly vzniknout v době od původního data splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění. Novací totiž dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka (Zhotovitele), takže takový nárok vůbec nevznikne.

Na základě výše uvedeného smluvní strany shodně konstatují, že je tedy přípustné uzavřít tento dodatek č. 1 v době, která bezprostředně nenavazuje na termín plnění původní 2. dílčí etapy plnění Díla dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adres pro doručování faktur.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5046/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20140/20, uzavřené dne 20. 01. 2021, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/14/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 24.08.2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího společníka

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5046/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20140/20, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*) - Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

Za SUDOP BRNO, spol. s r.o., vedoucího společníka Společnosti SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „**GSM-R + ETCS Hranice n.Mor. – Hor.Lideč – Střelná**“ a za **Signal Projekt s.r.o.**, Společníka 2 Společnosti SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „**GSM-R + ETCS Hranice n.Mor. – Hor.Lideč – Střelná**“

V Brně



16.03.2022 12:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.03.09 10:45:04
+01'00'

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení, místní šetření, projednání	Předávací protokol návrhu ZP podepsaný Zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis ZP	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP	Čistopis DUR	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od schválení ZP	Zajištění územního rozhodnutí a předání celého Díla	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem