

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO Č. 291116

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

### „Uherský Brod – oprava havarijního stavu měřicí šachty MŠ-II-1“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY:

##### 1.1 **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená:

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO:

49453866

DIČ:

CZ49453866

tel.:

572 530 111

fax:

572 551 118

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

zástupce ve věcech technických:

████████████████████

##### 1.2 **Zhotovitel:**

**PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**

Kněžpole 218  
687 12 Bílovice

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 51242

zastoupená:

Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti

IČO:

27677443

DIČ:

CZ27677443

tel.:

572 545 035

fax:

572 545 831

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Budař

zástupce ve věcech technických:

████████████████████

stavbyvedoucí:

████████████████████

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:

██

číslo autorizace:

████████████████████

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 291116.**

**Ve smlouvě se následující články mění takto:**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Vzhledem k záměně obtoku v měřicí šachtě z DN100 na DN150 dochází ke změně dodávaných tvarovek a materiálů.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí dodatku ke smlouvě.

## 3. DOBA PLNĚNÍ

V čl. 3, odstavci 3.1. se mění termín ukončení prací:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín ukončení všech prací	do 31. 8. 2017
Termín předání a převzetí stavby	do 15. 9. 2017

## 4. CENA DÍLA

V čl. 4 se cena díla upravuje následovně

Cena díla celkem bez DPH činí	293 628,- Kč
<u>Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH</u>	<u>28 617,- Kč</u>
<b>Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH:</b>	<b>322 245,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne 6. 4. 2017

V Kněžpoli dne 6. 4. 2017

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti