

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Statika soch

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: Tento ZL navazuje na ZL 068 - Dokumentace statiky soch nad tympanonem a na restaurátorský průzkum se záměrem. U Sousoší Alegorie Dionýsa bylo, po sejmutí náletových depositů, očištění a důkladném ohledání, zjištěno statické narušení ve formě trhlin, vypadávání cementových tmelů z dřívě realizovaného restaurování, degradované kotvení atributů sochy (plechových částí sochy), degradované čepy nábojů kol, atd. U Sochy Fámy byly zjištěny defekty ve formě trhlin nacházejících se v zadní části kamenné drapérie, defekty v kotvení zinkových částí sochy a defekty vzniklé použitím špatných restauračních technik v minulosti. Sousoší Alegorie Thálie je poškozena vlivem korodujících kovových kotev v kameni. Dále socha lva vykazuje značný úbytek hmoty a praskliny na tlapách, jedna tlapa rovněž upadla po silné bouři během výstavby. Objeveny byly defekty na loukotích a nábojích kola.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zmíněné sochy je třeba restaurovat nad rámec zadávací dokumentace především z důvodu zajištění statiky a dále zvýšení odolnosti soch zvolením správných restauračních postupů oproti zásáhům z minulosti.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Množství defektů a trhlin bylo ukryto pod náletovými deposity, případně bylo zjištěno podrobným, částečně destruktivním, průzkumem soch. Tvorba zadávací dokumentace probíhala za plného provozu budovy, proto předrestaurovátký průzkum mohl být proveden pouze v omezené míře a neodhalil tak v mnoha místech havarijný stav některých částí soch. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Pro restaurování a statické zajištění soch (za použití prostorového lešení) je nutná úzká koordinace s dalšími činnostmi, jenž jsou v rozsahu díla zhotovitele, jako je restaurování fasády či realizace dlažby před historickou budovou. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský záměr

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 572 590 Kč	-491 257 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:		1 103 396 576 Kč
	Zvýšení:		2 572 590 Kč
	Snížení:		-491 257 Kč
	Nová cena:		1 105 477 909 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 16		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
	Příloha č.2: Návrh řešení		
	Příloha č.3: Kalkulační vzorec 01		
	Příloha č.4: Kalkulační vzorec 02		
Příloha č.5: Kalkulační vzorec 03			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.11.2019		
dřčení:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		

Vyját

Podpis:

Datum:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Datum:

Další vyjádření:

Podpis:

Datum: