

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Stmívatelné okruhy**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel	
	<b>Popis změny:</b> V divácké části historické budovy se nacházejí světelné okruhy, pro které zadávací dokumentace požaduje možnost plynulého stmívání. V zadávací dokumentaci je dále specifikována žárovka stmívatelná stejnosměrným stmívačem s výstupem 200-300V. Takováto žárovka však v současné době na trhu neexistuje. Jediná na trhu dostupná vhodná žárovka je stmívatelná změnou stejnosměrného napětí od 150 do 300V. Pro funkčnost celého systému je rovněž nezbytné použít kompatibilní stmívače od stejného výrobce.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Pro provoz divadla během představení je nezbytná existence plynule stmívatelných světelných okruhů v rozsahu 0-100%.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> V zadávací dokumentaci popsané řešení žárovek a stmívačů stmívatelných okruhů není v současné době na trhu dostupné. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Stmívatelné světelné okruhy jsou součástí komplexní dodávky technologie jevištního osvětlení, která je součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dílenská dokumentace		
<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
Stavební náklady	779 286 Kč	-339 285 Kč

<b>Cena (bez DPH)</b>	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:		1 103 396 576 Kč	
	Zvýšení:		779 286 Kč	
	Snížení:		-339 285 Kč	
	Nová cena:		1 103 836 577 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----			
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019			
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---			
	<b>SOD:</b> ----			
	<b>Dodatku č.:</b> 16			
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>			
	Příloha č.1: Změna světelných zdrojů			
	Příloha č.2: Rozvaděč jevištního osvětlení			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>				
<b>Datum:</b>	20.11.2019			
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>				
<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>		