

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Držáky titulkovacích zařízení**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Na základě vzorkování tabletů pro diváky a vzorkování jejich uchycení byla zjištěna nevhodnost realizace v zadávací dokumentaci použitého řešení pro přízemí hlediště, 1. a 2.balkon. Do těchto prostor bylo nutné navrhnout nový systém uchycení za pomoci dodatečně instalovaného zábradlí či za pomoci úprav zábradlí stávajícího (část 2.balkonu).
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Pro možnost použití moderních tabletů jako samostatných titulkovacích zařízení pro každého diváka, a vzhledem k prostorovým požadavkům této technologie, bylo nutné kompletně přehodnotit systém uchycení k divadelním sedačkám či na doplňované zábradlí. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Popsaná činnost bude provedena zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je dodávka divadelních sedaček, tabletů včetně elektroinstalace či zámečnických prvků. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dílenská dokumentace

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	6 679 575 Kč	-215 546 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:		1 103 396 576 Kč
	Zvýšení:		6 679 575 Kč
	Snížení:		-215 546 Kč
	Nová cena:		1 109 860 605 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> -----		
	<b>Dodatku č.:</b> 16		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec k pol. č.09		
	Příloha č.3: Kalkulační vzorec k pol. č.12		
	Příloha č.4: Kalkulační vzorec k pol. č.08		
	Příloha č.5: Kalkulační vzorec k pol. č.13		
	Příloha č.6: Kalkulační vzorec k pol. č.18		
	Příloha č.7: Kalkulační vzorec k pol. č.19		
	Příloha č.8: Kalkulační vzorec k pol. č.22		
	Příloha č.9: Kalkulační vzorec k pol. č.23		
Příloha č.10: Kalkulační vzorec k pol. č.25			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	18.11.2019		
	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	

**Vyjádření:**

<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Další vyjádření:</b>	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>