

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	<b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: PB Odtah spalin DA**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel	
	<b>Popis změny:</b> V průběhu realizace byl nalezen rozpor zadávací dokumentace se současnými legislativními a normativními požadavky na vyústění odtahu spalin. Bylo nutné provést revizi PD a odtah spalin od dieselagregátu přetrasovat s vyústěním na nejvyšší možné úrovni provozní budovy (střeše). Navržená trasa vede nově těžko přístupnými prostory, jako je stávající podlahový kanál nebo stávající komínové těleso.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Původně navržená trasa odtahu spalin od náhradního zdroje (dieselagregátu) nesplňuje současné legislativní požadavky.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Návrh odtahu spalin od dieselagregátu v zadávací dokumentaci nebyl v souladu se současnou legislativou. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o úpravu části díla zhotovitele. Součástí rozsahu díla zhotovitele jsou i další činnosti spojené s technologií náhradního zdroje jako je dodávka dieselagregátu, realizace vzduchotechniky navržené k chlazení náhradního zdroje apod. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize dokumentace pro provádění stavby	
<b>H)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	813 511 Kč
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč

<b>Cena (bez DP</b>	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:	1 103 396 576 Kč	
	Zvýšení:	813 511 Kč	
	Snížení:	-220 177 Kč	
	Nová cena:	1 103 989 910 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2019</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 16</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	13.11.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		