

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Klece na divadelní kulisy

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: V průběhu vzorkování a zkoušek klecové konstrukce pro transport kulisy mezi objekty Národního divadla, bylo řešení navržené v zadávací dokumentaci shledáno za nevyhovující požadavkům Objednatele. Na základě těchto zkoušek je navržena nová klec s prostorově stabilnější konstrukcí, s novým typem koleček klecí a vodící konzolí.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Mobilní klece pro převoz kulisy tvoří hlavní součást skladového hospodářství budov Národního divadla. Pro zásobování a provoz divadel je nutná možnost provozně jednoduché, bezproblémové a plynulé manipulace s těmito konstrukcemi.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Ke komplexní změně v návrhu klecové konstrukce došlo zejména z důvodu ztížené možnosti manipulace v některých budovách Národního divadla s nerovnou podlahou. Tento fakt bylo možné odhalit až po výrobě vzorové klece a po jejím vyzkoušení. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Klece na divadelní kulisy budou dodány zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je kompletní dodávka technologie a vybavení skladového hospodářství, jehož jsou klece součástí. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace	
	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce
		méněpráce
	Stavební náklady	8 198 460 Kč
		-3 296 801 Kč

Cena (bez DPH)	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	Úprava smluvní ceny:		snížení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.15 bez DPH:		1 103 396 576 Kč	
	Zvýšení:		8 198 460 Kč	
	Snížení:		-3 296 801 Kč	
	Nová cena:		1 108 298 235 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek		Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
	TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: ----			
	Dodatku č.: 16			
Přílohy	Přílohy protokolu:			
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele			
	Příloha č.2: Cena klecí			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	20.11.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch			
	Podpis:	Datum:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	Podpis:	Datum:		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Podpis:	Datum:			
Další vyjádření:				
Podpis:	Datum:			