

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Sanace suterénního zdiva

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: V zadávací dokumentaci navržená vnější sanace obvodového suterénního zdiva historické budovy odkopem a vytvořením jílové izolace bude nahrazena realizací systému pulzní elektroosmózy, vnějšího hydroizolačního souvrství a mělkého výkopu s drenážním potrubím.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě stavebně vlhkostních průzkumů a zjištění týkajících se komplikací s realizací hlubokého výkopu (množství inženýrských sítí v blízkosti objektu), a při zachování nutnosti řešení sanace suterénního zdiva, je nezbytné přistoupit k úpravě návrhu technického opatření.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Ke změně v návrhu vnější sanace suterénního zdiva bylo přistoupeno na základě stavebně vlhkostních průzkumů a z nich vzešlého doporučení pro změnu technického řešení sanace a ochrany zdiva před zemní vlhkostí. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o záměnu více položek soupisu stavebních prací více položkami , které a) představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálů a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsaná činnost představuje nutnost úzké koordinace, zejména výkopových prací okolo budovy, s dalšími činnostmi, které jsou součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 654 112 Kč	-1 656 589 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: snížení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.16 bez DPH:		1 122 461 700 Kč
	Zvýšení:		1 654 112 Kč
	Snížení:		-1 656 589 Kč
	Nová cena:		1 122 459 223 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 17		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	18.11.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		