

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Zdvojená podlaha pod jevištěm**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> V prostoru pod jevištěm historické budovy došlo ke změně řešení podlahy na úrovni 1.PP mezi železobetonovými stěnami tvořícími suterénní prostor pro divadelní točnu a obvodovými stěnami tohoto prostoru. Původně navržená betonová podlaha umístěná na zásypu je nahrazena zdvojenou konstrukcí podlahy.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Vytvořením zdvojené podlahy vznikne v prostoru pod jevištěm instalační prostor pro vedení elektroinstalace mnoha technologií či pro vedení hydraulických rozvodů divadelní technologie. Tyto instalace a vedení tak není nutné umísťovat do hmoty zásypu či pod strop 1.PP. Vznikne tak možnost budoucí jednoduché výměny či doplnění instalací nebo rozvodů a vyšší prostor pro obsluhu a provoz divadelní točny. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o činnost, která úzce souvisí s koordinací veškerých činností v prostoru divadelní točny. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Návrh koordinátora dílenské PD

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	332 037 Kč	-33 288 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.16 bez DPH:		1 122 461 700 Kč
	Zvýšení:		332 037 Kč
	Snížení:		-33 288 Kč
	Nová cena:		1 122 760 449 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> -----		
	<b>Dodatku č.:</b> 17		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	26.11.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		