

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 <b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Panikové zámky**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel	
	<b>Popis změny:</b> Požárně bezpečnostní řešení historické budovy uvažuje se 14-ti únikovými východy z objektu. Zámky dveří, které tvoří tyto únikové východy, však nejsou v zadávací dokumentaci napojeny na systém elektronické požární signalizace (EPS). Doplnění elektrických otvíračů znamená rovněž stavební zásah do exteriérových dveří, které jsou renovovány v režimu restaurování.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Pro případnou evakuaci osob z prostorů historické budovy je nutné zajistit bezproblémový východ všech evakuovaných osob a zamezit případnému uzamčení únikových východů.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Příčinou změny je nesoulad mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Stavební zásahy do restaurovaných dveří budou realizovány zhotovitelem, který provádí kompletní restaurování těchto dveří. Dodávka elektrických otvíračů bude realizována zhotovitelem veškeré slaboproudé technologie. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS	
<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
Stavební náklady	597 661 Kč	0 Kč

<b>Cena (bez DPH)</b>	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.16 bez DPH:		1 122 461 700 Kč	
	Zvýšení:		597 661 Kč	
	Snížení:		0 Kč	
	Nová cena:		1 123 059 361 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----			
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019			
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---			
	<b>SOD:</b> ----			
	<b>Dodatku č.:</b> 17			
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>			
	Příloha č.1: Kalkulační vzorec úpravy dveří			
	Příloha č.2: Zařízení slaboproudé elektrotechniky			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>				
<b>Datum:</b>	26.11.2019			
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			
<b>Další vyjádření:</b>				
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			