

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Obruby kočárového vjezdu

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: U historické budovy je vnější hrana kočárového vjezdu lemována pískovcovými obrubami zakončenými pískovcovým nákolníkem. Tento změnový list popisuje demontáž těchto kamenných prvků, vytvoření nové základové konstrukce a montáž prvků zpět na původní pozici.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Původní základová konstrukce obrubových prvků nebyla chráněna proti zemní vlhkosti a je ve špatném technickém stavu.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Skutečný stav základové konstrukce byl odhalen až po demontáži původního souvrství kamenné dlažby okolo pískovcových obrub. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, v jehož rozsahu díla jsou restaurátorské práce na pískovcových obrubách. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Projekční istrukce	
	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla	
z DPH)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	
	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	131 513 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
Úprava smluvní ceny:		zvýšení

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:	1 127 404 709 Kč	
	Zvýšení:	131 513 Kč	
	Snížení:	0 Kč	
	Nová cena:	1 127 536 222 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Termín dokončení díla se tímto ZL posouvá na 05/2020		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 18		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č.2: Kalkulační vzorec 01 Příloha č.3: Kalkulační vzorec 02 Příloha č.4: Základy pod pískovcové obruby		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	3.12.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		