

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Piazzetta - archeologický průzkum**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel										
	<b>Popis změny:</b> V rámci realizace výkopových prací na piazzettě mezi historickou budovou Státní opery a provozní budovou Národního muzea došlo k archeologickému nálezů zbytků kanalizační stoky.										
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Povinností investora, potažmo zhotovitele, je zajištění archeologického dohledu a nahlášení jakýchkoli archeologických nálezů dotčenému orgánu státní správy.										
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Cihelná kanalizační stoka není evidována v žádných předprojektčních či projekčních podkladech. Stoka je nefunkční a byla nalezena v rámci výkopových prací pro rozšíření suterénu pod piazzettou. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Archeologický průzkum je nutné provést v koordinaci s výkopovými pracemi. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Nemí										
<b>(bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla										
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
	<b>Náklady na změnu</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">21 307 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	21 307 Kč	0 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	21 307 Kč	0 Kč								
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč									
<b>Úprava smluvní ceny:</b>	zvýšení										
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH:	1 134 237 517 Kč										

<b>Cena</b>	Zvýšení: 21 307 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 134 258 824 Kč		
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2020		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> ----		
	<b>Dodatku č.:</b> 19		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	17.2.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Další vyjádření:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>