

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Novotvary oken, odst.4

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel									
	Popis změny: Tento změnový list popisuje několik změn v dodávce oken na historické budově oproti zadávací dokumentaci: - doplnění oken do suterénních prostorů ladíren - náhrada repase dvou oken za novotvar v suterénní šatně - náhrada žaluzií za okna ve strojovně vzduchotechniky (nástavba) - změny ve specifikaci vnitřních oken z prostorů režii na 1.NP a 2.balkonu - zrušení výměny vnitřních oken na bočních schodištích v divácké části									
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatel.									
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Jedná se o změny vedoucí ke zvýšení komfortu užívání suterénních prostor, technických prostor v divácké části, apod. Výměna vntřních oken na diváckých schodištích již není nutná vzhledem ke zrušení požadavku na požární odolnost těchto oken. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.									
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu ve specifikaci či částečné rozšíření části díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.									
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS									
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla									
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo								
	Náklady na změnu	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>268 432 Kč</td> <td>-90 528 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	268 432 Kč	-90 528 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	268 432 Kč	-90 528 Kč							
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč							
	Úprava smluvní ceny: zvýšení									
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH: 1 134 237 517 Kč										
Zvýšení: 268 432 Kč										

C	Snížení: -90 528 Kč	
	Nová cena: 1 134 415 421 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:
		Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----	
	Termín realizace změn: 2020	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: ----	
	Dodatku č.: 19	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele	
	Příloha č.2: Kalkulační vzorec 01	
	Příloha č.3: Kalkulační vzorec 02	
	Příloha č.4: Kalkulační vzorec 03	
	Příloha č.5: Kalkulační vzorec 04	
	Příloha č.6: Kalkulační vzorec 05	
	Příloha č.7: Kalkulační vzorec 06	
	Příloha č.8: Kalkulační vzorec 07	
	Příloha č.9: Kalkulační vzorec 08	
	Příloha č.10: Kalkulační vzorec 09	
	Příloha č.11: Kalkulační vzorec 10	
	Příloha č.12: Kalkulační vzorec 11	
	Příloha č.13: Kalkulační vzorec 12	
	Příloha č.14: Kalkulační vzorec 13	
	Příloha č.15: Kalkulační vzorec 14	
	Příloha č.16: Kalkulační vzorec 15	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	17.2.2020	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka	
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatелеm. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	
Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:		
Podpis:	Datum:	