

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Komunikace NM - trasa

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: V průběhu realizace došlo k optimalizaci řešení zásobování Národního muzea (NM) chladem. V rámci této optimalizace dojde k informačnímu propojení systémů měření a regulace NM a Státní opery, čímž mohla být zrušena některá oběhová čerpadla (viz ZL132a). Pro realizaci tohoto propojení je nutné provést kabelovou trasu pro umístění této kabeláže.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nově realizovanou kabeláž je nutné umístit do tras tvořených kabelovými žlaby a ochrannými trubkami.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Při tvorbě ZL 132a, který obsahuje i položky popisující realizaci informačního propojení systémů měření a regulace (MaR), byla předpokládána možnost použití budoucích kabelových tras v budově Národního muzea. K této realizaci však nedošlo a bude nutné provést nejen realizaci kabeláže, ale i kabelových tras. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Kabelové trasy budou realizovány zhotovitelem, v jehož rozsahu je díla montáž kabeláže informačního propojení systémů MaR. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Nemí

H)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	16 268 Kč	0 Kč
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	

Cena (bez DP	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:	1 135 837 607 Kč	
	Zvýšení:	16 268 Kč	
	Snížení:	0 Kč	
	Nová cena:	1 135 853 875 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 20		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.3.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		