

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Vedení klecí kulís, epoxidové stěrky

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel									
	Popis změny: V prostoru skladu kulís a chodby mezi skladem a jevištěm je oproti zadávací dokumentaci navrženo nové souvrství epoxidové podlahové stěrky se vsypem a o celkově větší tloušťce.									
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.									
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Podlaha skladu kulís a chodba mezi skladem a jevištěm je značně namáhána pojezdem klecových konstrukcí pro transport kulís. Zvolené souvrství má díky větší tloušťce a použitému vsypu vyšší únosnost a obecně větší odolnost proti namáhání od koleček značně zatížených klecí. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.									
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré povrchové úpravy, včetně epoxidových stěrek. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.									
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce									
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla									
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo								
	Náklady na změnu	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>1 076 326 Kč</td> <td>-472 718 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	1 076 326 Kč	-472 718 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	1 076 326 Kč	-472 718 Kč							
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč								
Úprava smluvní ceny:		zvýšení								

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:		1 135 837 607 Kč
	Zvýšení:		1 076 326 Kč
	Snížení:		-472 718 Kč
	Nová cena:		1 136 441 215 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 20		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	16.3.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		