

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Žulový obklad zábradlí v parteru**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal: Zhotovitel</b>
	<b>Popis změny:</b> Změnový list popisuje navýšení výměry u žulového obložení stávajících železobetonových zábradlí či jejich replik na parterech okolo provozní budovy a na piazzettě mezi historickou budovou a budovou Národního muzea.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Zadávací dokumentace předpokládala použití 90% původního demontovaného žulového obložení. V průběhu realizace byla zjištěna nutnost použití větší výměry nového žulového obkladu než předpokládaných
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Rozsah poškození původního žulového obkladu byl vyšší než předpokládala zadávací dokumentace. A to zejména vzhledem k časté nemožnosti demontáže obkladu při zachování celistvosti žulových desek. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Dodatečný žulový obklad bude dodán zhotovitelem v jehož rozsahu díla je kompletní realizace exteriérové žulové dlažby a obkladů. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není

<b>z DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	814 030 Kč	-251 194 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
<b>Úprava smluvní ceny:</b>			zvýšení

<b>Cena (bez</b>	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:	1 135 837 607 Kč	
	Zvýšení:	814 030 Kč	
	Snížení:	-251 194 Kč	
	Nová cena:	1 136 400 443 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 20</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	2.4.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		