

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	<b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Odpočet oplechování VZT**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel		
	<b>Popis změny:</b> Ve výkazu výměr zadávací dokumentace se nacházejí položky popisující oplechování vzduchotechnického (VZT) potrubí na provozní budově. Požadavek na toto oplechování však není zmíněn v žádné části zadávací dokumentace (technická zpráva, půdorysy). Dále se ve výkazu výměr (rozpočtu) nacházejí položky popisující oplechování VZT potrubí na střeše historické budovy. Toto potrubí nebude realizováno, a to vzhledem k realizaci nové nástavby nad zázemím historické budovy (viz ZL 085).		
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o uvedení smluvního rozpočtu do souladu s prováděcí projektovou dokumentací.		
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Tento ZL napravuje nesoulad rozpočtu se zadávací dokumentací na provozní budově. Popsané VZT potrubí na historické budově je nyní umístěno v interiéru, nikoli na střeše, a jeho oplechování tak pozbývá důvodu. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání není možné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Projekční instrukce		
	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla		
<b>H)</b>	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		
	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0 Kč	-659 246 Kč
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	

<b>Cena (bez DP)</b>	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	snížení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:	1 135 837 607 Kč	
	Zvýšení:	0 Kč	
	Snížení:	-659 246 Kč	
	Nová cena:	1 135 178 361 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 20</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Rekapitulace odpočtu oplechování VZT		
	Příloha č.2: Odpočet oplechování VZT SO01		
	Příloha č.3: Odpočet oplechování VZT SO02		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	16.3.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		