

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: Závitové vložky parapetů balkónů

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: Změnový list popisuje dodatečnou (nad rámec původního uchycení titulkovacího zařízení - viz ZL 183) realizaci závitové vložky do rozšiřovaných parapetů první řady I. a II balkonu. Stávající závitové vložky v původních parapetech se díky osazení nových parapetů a tabletů dostávají do kolize se stojkami stávajícího repasovaného zábradlí. Stávající závitové vložky nelze vyvrtat a přesadit, proto je nutné do nových parapetů osadit nové závitové vložky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Nutnost dodávky a montáže nových závitových vložek byla vyvolána až požadavkem v průběhu realizace. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu již realizované části díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	13 475 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
Úprava smluvní ceny:			zvýšení

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH:		1 141 585 319 Kč
	Zvýšení:		13 475 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 141 598 794 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 21		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.4.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		