

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: Piazzetta změny

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: V rámci realizace piazzetty mezi historickou budovou Státní opery a novou budovou Národního muzea dojde k nutnosti dodatečných prací vztahujících se k sanaci stávající železobetonové stěny v suterénní místnosti a k bourání stávajících železobetonových základů.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Stávající železobetonová stěna vykazuje, vlivem působení zemního tlaku a poruchami danými chybami při provádění, značnou nestabilitu. Stávající železobetonové základy je nutné odstranit, jelikož jsou v kolizi s konstrukcemi nových suterénních prostor a VZT kanálů.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Skutečný technický stav železobetonové stěny byl zjištěn až po odsekání nedostatečné krycí vrstvy stěnové výztuže. Železobetonové základy byly objeveny až v rámci výkopových prací. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsané činnosti je nutné realizovat v úzké koordinaci s dalšími pracemi (výkopové práce, nové konstrukce, atd.), které probíhají v rámci realizace piazzetty. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Nemí	
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
H)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce
	Stavební náklady	436 957 Kč
	Projekční náklady	0 Kč

Cena (bez DP	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH:		1 141 585 319 Kč
	Zvýšení:		436 957 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 142 022 276 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Termín dokončení díla se tímto ZL posouvá na 08/2020.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 21		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	14.5.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření: Podpis: Datum:		