

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**

Objednatel: **Národní divadlo**
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: Méněpráce parter odst.6

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel, TSK		
	Popis změny: Změnový list popisuje odpočet činností spojených s repasí vlnkových stožárů u provozní budovy, s výkopovými pracemi pro vodovodní přípojku a s realizací poklopů kolektoru, obojí před historickou budovou.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změnový list popisuje položky, které nebudou zhotovitelem realizovány či jsou realizovány jiným subjektem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V rámci přípravy demontáže vlnkových stožárů bylo zjištěno jejich naklonění z důvodu změn v podloží (pravděpodobně realizací plynové přípojky v rámci rekonstrukce Národního muzea). Oprava tohoto naklonění by znamenala významné finanční náklady na realizaci nových základů pod stožáry. Z tohoto důvodu nebudou reklamní stožáry vráceny zpět. Vodovodní přípojka a nové poklapy kolektorů budou realizovány v rámci realizace nového souvrství dlažby před historickou budovou Technickou správou komunikací hl. města Prahy (TSK). V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání není možné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Není		
	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla		
(bez DPH)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0 Kč	-121 172 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: snížení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH:		1 141 585 319 Kč

Cena	Zvýšení: 0 Kč	
	Snížení: -121 172 Kč	
	Nová cena: 1 141 464 147 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis: Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
	AD: Ing.arch. Jan Luštický	
Termíny	Termín předání PD změny: -----	
	Termín realizace změn: 2020	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: -----	
	Dodatku č.: 21	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	23.4.2020	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření: Podpis: Datum:	