



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce ulice Nedbalova “

Číslo smlouvy objednatele: SOD/01057/2020/OIÚ

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI; Ing.
Evžen Heyrovský, vedoucí OSM

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

LNConsult s.r.o.

33 718 818

nemecek@lncon.cz

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Michalem Jakubcem - jednatelem

MONETA Money Bank a.s.

281 43 213

CZ281 43 213

pnj8bie

Michal Jakubec

info@hes-stavebni.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.1.2021 smlouvu o dílo č. SOD/01057/2020/OIÚ „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“ (dále jen „SOD“) a dne 3.1.2022 dodatek č. 1 k SOD, jejichž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 22-11-014 ze dne 3.3 .2021 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/01057/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“).

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 je:

- a) stanovení víceprací na akci „Rekonstrukce ulice Nedbalova“, spolu s určením jejich ceny
- b) prodloužení termínu plnění druhé etapy stavby dle smlouvy o dílo „Rekonstrukce ulice Nedbalova“ z důvodů řešení rozdílů výškových úrovní komunikace a zpevněných ploch stávajících vjezdů, realizace přeložek inženýrských sítí, realizace sanace zemní pláně a nepříznivých klimatických podmínek.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá:

- a) v realizaci víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby ZL 02, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3. Termíny realizace

3.1. Změna termínu plnění spočívá v úpravě čl. 3 odst. 3.2.

Původní text čl. 3, odst. 3.2.

Dokončení stavebních prací a předání díla objednateli:

- a. 1. etapa: do 28 týdnů a 2 dnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy
- b. 2. etapa: do 12 týdnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy

se nahrazuje textem

Dokončení stavebních prací a předání díla objednateli:

- a. 1. etapa: *do 28 týdnů a 2 dnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy*
- b. 2. etapa: *do 19 týdnů a 4 dnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy*

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle změnového listu ZL 02a uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 2, se sjednávají takto:

	SO,PS	cena ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1	více práce	méně práce	součet cen více a méně práce	celková cena, vč. více a méně práce bez DPH	celková cena, vč. více a méně práce s DPH
2. etapa	01-SO 101	3 479 000,90 Kč	314 528,00 Kč	0,00 Kč	314 528,00 Kč	3 793 528,90 Kč	4 590 169,97 Kč
1. etapa	03-SO 301	1 468 397,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 468 397,80 Kč	1 776 761,34 Kč
1. etapa	03-SO 302	2 232 151,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 232 151,20 Kč	2 700 902,95 Kč
2. etapa	04 VO	310 079,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	310 079,50 Kč	375 196,20 Kč
1. etapa	05 VRN	175 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175 000,00 Kč	211 750,00 Kč
2. etapa	05 VRN	155 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	187 550,00 Kč
1.etapa celkem		3 875 549,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 875 549,00 Kč	4 689 414,29 Kč
2.etapa celkem		3 944 080,40 Kč	314 528,00 Kč	0,00 Kč	314 528,00 Kč	4 258 608,40 Kč	5 152 916,16 Kč
celkem 1. a 2. etapa		7 819 629,40 Kč	314 528,00 Kč	0,00 Kč	314 528,00 Kč	8 134 157,40 Kč	9 842 330,45 Kč

4.2. Původní text Čl. 4, odst 4.1.

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1. etapa stavby SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod	3 875 549,00 Kč	4 689 414,29 Kč
2. etapa stavby SO 101 Dopravní řešení, Veřejné osvětlení	3 944 080,40 Kč	4 772 337,28 Kč
celkem za 1. a 2. etapu stavby	7 819 629,40 Kč	9 461 751,57 Kč

se nahrazuje novým textem

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1. etapa stavby SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod	3 875 549,00 Kč	4 689 414,29 Kč
2. etapa stavby SO 101 Dopravní řešení, Veřejné osvětlení	4 258 608,40 Kč	5 152 916,16 Kč
celkem za 1. a 2. etapu stavby	8 134 157,40 Kč	9 842 330,45 Kč

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – ZL02 + položkový rozpočet

Příloha č.2 – harmonogram stavby

Příloha č. 3 – žádost o prodloužení termínu

V Říčanech

dne

V Praze

dne

Objednatel:

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2022.03.17
10:48:40 +01'00'

Ing. David Michalička
starosta města

Zhotovitel:

Michal Jakubec
Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2022.03.15
10:32:12 +01'00'

Michal Jakubec
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce ulice Nedbalova, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **2**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: 01 SO 101 Dopravní řešení

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

- na základě čeho: skutečného provedení stavby – jedná se o doměrkový změnový list stavby

Stručný popis změny: Na základě skutečného provedení stavby a geodetického zaměření jednotlivých délek a ploch byl vytvořen tento doměrkový změnový list.

Jméno: Michal Jakubec

Datum: 23.2.22 Podpis (razítko)

MES stavební s.r.o.
Zelený vrch 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel: 771 231 111
e-mail: info@mes-stavebni.cz
www.mes-stavebni.cz IČ: 26143213 3.

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele): Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Štěpánka Tajovská

Datum: 23.2.2022 Podpis (razítko)



3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 23.2.22 Podpis (razítko)

LNCConsult
U Hřiště 2
IČ: 29136



Přílohy: Změnový rozpočet 02

NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce ulice Nedbalova
POPIS	Změnové listy 02
DATUM	26.01.2022

ZMĚNOVÉ LISTY - ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH

OBJEKT	NÁZEV	POLOŽKA	CENA CELKEM BEZ DPH
01-S0 101	Dopravní řešení	Vícepráce	314 528,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	314 528,00
03-S0 301	Dešťová kanalizace	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
03-S0 302	Splašková kanalizace a vodovod	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
04	Veřejné osvětlení	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
05	Vedlejší rozpočtové náklady	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
05	Vedlejší rozpočtové náklady 1	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE ZMĚN

CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 02 (komunikace)	314 528,00
CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 01 (kanalizace + vodovod)	547 773,10
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD	7 271 856,30
CENA CELKEM BEZ DPH - DODATEK SOD č.1 a č.2	8 134 157,40
DPH 21% - DODATEK SOD	1 708 173,05
CENA CELKEM S DPH - DODATEK SOD	9 842 330,45

01 - SO 101 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

01 - SO 101 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

VÍCEPRÁCE

1. SANACE KOMUNIKACE NEDBALOVA

xx01		919721130R	Zřízení konstrukcí stavebních objektů - geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polypropylenu tl.3m	m2	1 230,00	178,00	218 940,00	HES
xx02		213141112R	Zřízení vrstvy z geotextílie separační v rovině šířky přes 3 do 6 m 1230*1,2	m2	1 476,00	28,00	41 328,00	HES
xx03		69311080R	Geotextílie netkaná separační PES 300g/m2 1230*1,2	m2	1 476,00	25,00	36 900,00	HES
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 31,00*4,00	m2	124,00	140,00	17 360,00	Dle SoD
							314 528,00	

CENA CELKEM BEZ DPH	314 528,00
---------------------	------------

02 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

03 - S0 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	#ODKAZ!
---------------------	---------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH

#ODKAZ!

04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00

REKONSTRUKCE ULICE NEDBALOVA

Investor: Město Říčany u Prahy	ČERVEN							ČERVENEC							RPE	LISTOPAD																																															
	1. týden							2-7.týden								8. týden							22.týden							23. týden							24. týden							25. týden							26. týden							27.					
Termín realizace:	7	8	9	10	11	12	13	14.6.	15	16	22	23	24	25.7.	26	27	28	29	30	31	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8				
Převzetí staveniště a zahájení stavby																																																															
Zařízení staveniště a deponie																																																															
Vytyčení sítí + plyn pro případné přeložení																																																															
Výkopové práce a zához pro přeložení vodovodního řádu																																																															
Přeložení vodovodního řádu																																																															
Dodání materiálu kanalizace (dešť a splaška)																																																															
Výkopové práce a zához splašková kanalizace vč. přípojek																																																															
Pokládka splaškové kanalizace a přípojky																																																															
Výkopové práce a zához dešťová kanalizace vč. přípojek																																																															
Pokládka dešťové kanalizace vč. přípojek																																																															
Výkopové práce boční ulice																																																															
Konstrukční vrstvy boční ulice																																																															
Výkopové práce pro nové vedení VO																																																															
Umístění nových stožárů VO a přepojení																																																															
Odstranění stávajících vrstev komunikace bez vedlejší komunikace																																																															
Úprava odvodňovacího žlabu - Rooseweltova																																																															
Konstrukční štěrkové vrstvy																																																															
Pokládka obrubníků																																																															
Pokládka dlažby																																																															
Pokládka asfaltových vrstev, zvedání veškerých armatūr																																																															
Terénní úpravy																																																															
Dopravní značení																																																															
Dokončovací práce																																																															

LEGENDA:

VÍKENDY + SVÁTKY



PRÁCE



V Dolních Břežanech dne 18.12.2021

HES stavební s.r.o

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha

IČ: 281 43 213

DIČ:CZ 281 43 213

V Praze dne 20. 01. 2022

Žádost o prodloužení termínu realizace druhé etapy

Žádáme o prodloužení termínu realizace druhé etapy Rekonstrukce ulice Nedbalova z důvodu přerušení stavby dle níže uvedených skutečností. Nový termín dokončení druhé etapy žádáme prodloužit o 53 dní tj. 19 týdnů a 4 dny. Termín dokončení stavebních prací se v dodatku č. 2 k SOD změnil z původních 12 týdnů na 19 týdnů a 4 dny. Nový termín dokončení stavby bude tedy 28. 2. 2022.

Termíny přerušení stavby:

22. 10. - 11. 11. 2021 - řešení výškového umístění komunikace a chodníků v části u křižovatky Nedbalova x Roosveltova a přeložení Cetinu. Celkem 21 dní.

19. 11. - 25. 11. 2021 - odsouhlasení a zajištění materiálu pro realizaci sanace zemní pláně v celé délce komunikace. Celkem 7 dní.

29. 11. - 4. 12. 2021 - zakopání a zaházení vodovodního řádu vč. přeložení Cetinu u křižovatky Nedbalova x Lipanská. Celkem 6 dní.

9. 12. - 13. 12. 2021 - z důvodu sněhové pokrývky nemožnost realizace konstrukčních vrstev chodníku a komunikace. Celkem 5 dní.

5. 01. – 19. 01. 2022 – z důvodu sněhové pokrývky a nízkých teplot nemožnost realizace konstrukčních vrstev chodníku a terénních úprav. Celkem 14 dní.

S pozdravem



HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel: 774 772 311 E-mail: info@hes-stavebni.cz
213 3.

Petr Kudýn
HES stavební s.r.o.
Přípravář staveb