

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

**„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice vypracování PD“**

**Čl. 1.**

**Smluvní strany**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

**Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

**Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1001/2021**

a

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. Spojení xxx. Brno, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:** Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/028

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**Čl. 2**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, na základě projednávání stavby, kde byla zjištěna nečinnost orgánů státní správy a komplikované majetkoprávní vztahy stavbou dotčených nemovitostí, že se prodlužuje termín 8. Dílčí etapy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo:

**3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**, u bodu 3.5. se mění harmonogram plnění smlouvy (Příloha č.8 Smlouvy o dílo) v 8 dílčí etapě – Stavební povolení/ohlášení, v právní moci se **termín prodlužuje do 31.5.2022.**

**Čl. 3**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-1001/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: č.1 Žádost - Signal Projekt s.r.o. + harmonogram

V Brně dne 25.2.2022

V Brně dne 28.2.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti



**Signal Projekt s.r.o.**

Vídeňská 55  
639 00 Brno

IČO: 25 52 54 41 DIČ: CZ 25 52 54 41

Tel:

Společnost Signal Projekt s.r.o. je členem



Asociace institucí vzdělávání dospělých AIVD ČR

**Správa železnic, státní organizace**

**Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

V Brně 25. února 2022

**Věc: Žádost o vystavení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: E639-S-1001/2021; č. smlouvy zhotovitele: 2021/028) pro stavbu „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice\_vypracování PD“**

Obracíme se na Vás s žádostí o uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude úprava harmonogramu plnění.

Zdůvodnění:

Při projednávání stavby jsme narazili na nečinnost dotčených orgánů státní správa a komplikované majetkoprávní vztahy stavbou dotčených nemovitostí.

Konkrétně se jedná o tyto případy:

- 1) Zatím postrádáme koordinované stanovisko od Magistrátu města Brna, žádost jsme podali 6.10.2021, přes neustálé urgencye nám stále chybí. Máme příslib do 2 týdnů.
- 2) Chybí uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Českými drahami a.s. (RSM) a Jihomoravským krajem (Správa a údržba silnic), probíhá jednání.
- 3) Chybí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena mezi Českými drahami a.s. (RSM) a Povodím Moravy, probíhá jednání.
- 4) Chybí majetkoprávní vypořádání mezi Správou železnic a Městem Újezd u Brna z důvodu plánované cyklostezky, probíhá jednání.

Proto vás touto cestou žádáme o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat úpravu provedení díla takto:

Dílčí etapa	Popis činnosti	Termín / lhůta plnění
1.	Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
2.	Vstupní koordinační jednání	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy



**Signal Projekt s.r.o.**

Vídeňská 55  
639 00 Brno

IČO: 25 52 54 41 DIČ: CZ 25 52 54 41

Tel:

Společnost Signal Projekt s.r.o. je členem



Asociace institucí vzdělávání dospělých AIVD ČR

3.	Dokumentace pro stavební povolení DSP k připomínkám	do 31.8.2021
4.	Dokumentace pro stavební povolení DSP po zapracování připomínek	do 31.10.2021
5.	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS k připomínkám	do 15.12.2021
6.	Dokončení inženýrské činnosti	do 31.12.2021
7.	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS po zapracování připomínek	do 28.2.2022
8.	Stavební povolení/ohlášení, v právní moci	do 31.5.2022

Děkujeme za pochopení.

Za zhotovitele s pozdravem

Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti