

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Silnoproud, odst.6**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Autorský dozor
	<b>Popis změny:</b> U několika rozvaděčů silnoproudé elektrotechniky bylo zjištěno, že návrhy některých komponentů nebyly dostatečné pro požadovaný výkon některých technologií (např. varhany, hlavní lustr) či rozvaděče požadované komponenty neobsahovaly (např. restaurace). Dále u několika navržených světelných okruhů na provozní budově chybí funkce stmívání. Součástí smluvního rozpočtu jsou položky popisující realizaci kovových trubek pro silnoproudou kabeláž. Kabeláž je však realizována téměř výhradně v kabelových žlabech či volně bez použití ochranných trubek.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Úpravy či doplnění silnoproudých rozvaděčů je nutné realizovat pro bezproblémový provoz veškeré technologie a zařízení.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Důvodem změn je nesoulad požadavků jednotlivých technologií na elektrický příkon s návrhem silnoproudých rozvaděčů v zadávací dokumentaci. Trubky pro vedení kabeláže obsažené ve smluvním rozpočtu se z převážné části nenacházejí v půdorysech zadávací dokumentace. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se úpravy v realizaci rozvaděčů silnoproudé elektroinstalace a částečně o redukci rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS
	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.
	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	2 419 897 Kč	-2 410 496 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>			snížení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:			1 143 730 287 Kč
	Zvýšení:			2 419 897 Kč
	Snížení:			-2 410 496 Kč
	Nová cena:			1 143 739 688 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka				
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický				
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----			
	<b>Termín realizace změn:</b> 2020			
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---			
	<b>SOD:</b> ----			
	<b>Dodatku č.:</b> 22			
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>			
	Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO01			
	Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO02			
	Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet zhotovitele - odpočet HB			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>				
<b>Datum:</b>	3.7.2020			
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.			
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			
<b>Další vyjádření:</b>				
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			