

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Vodovodní přípojky

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel										
	Popis změny: V rámci zadávací dokumentace měly být realizovány kompletně nové vodovodní přípojky z ulice Wilsonova a z ulice Legerova. V rámci těchto přípojek došlo ke změně ve specifikaci rozsahu realizace těchto přípojek.										
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změny oproti zadávací dokumentaci je nutné provést pro možnost připojení ze strany veřejného správce vodovodní soustavy (PVK).										
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V rámci přípojky Legerova budou na popud PVK doplněny některé armatury. V rámci přípojky Wilsonova pak nebudou realizovány některé armatury a nebude realizována nová trasa od vodoměrné šachty k hlavnímu řádu. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele a o doplnění zasmluvněné vodoměrné sestavy o několik armatur. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce										
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla										
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
	Náklady na změnu	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>48 063 Kč</td> <td>-92 048 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	48 063 Kč	-92 048 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	48 063 Kč	-92 048 Kč								
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč								
	Úprava smluvní ceny: snížení										
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH: 1 143 730 287 Kč											
Zvýšení: 48 063 Kč											

C	Snížení: -92 048 Kč		
	Nová cena: 1 143 686 302 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele - vícepráce Legerova Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele - odpočty		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	26.5.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		