

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Omítky, štuky a nátěry**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel
	<b>Popis změny:</b> Tento změnový list popisuje napravení nesouladu v zadávací dokumentaci.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o opravu chybné výměry stěn ke štukování a dalším činnostem (např. seškrábání malby, otlučení poškozené omítky, vyspravení novou omítkou, atd.).
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Výměry činností spojených s povrchovou úpravou stěn historické budovy z výkazu výměr neodpovídají výkresové dokumentaci ani skutečnému stavu. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> V souhrnu se jedná o snížení rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání není možné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Změnový výkaz výměr

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>
	Stavební náklady	2 669 757 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	snížení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:	1 143 730 287 Kč
Zvýšení:	2 669 757 Kč	

<b>C</b>	Snížení: -2 768 358 Kč		
	Nová cena: 1 143 631 686 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 22</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Rekapitulace		
	Příloha č.2: Omítky a štuky		
	Příloha č.3: Akrylový nátěr		
	Příloha č.4: Povrchová úprava jeviště		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	4.6.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		