

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Nosný rám LCD panelu**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel		
	<b>Popis změny:</b> Změnový list popisuje provedení nosného rámu, kotvení a s tím spojených stavebních prací vztahujících se k zavěšení titulkovacího tabla (LCD panelu) nad jeviště historické budovy.		
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Při provedení sondy do štukově zdobeného stropu v místě kotvení LCD panelu byl zjištěn nevyhovující stav stropní konstrukce z hlediska její nosnosti. Z tohoto důvodu bude nutné realizovat nosnou ocelovou konstrukci a další dodatečné činnosti vedoucí k zavěšení titulkovacího tabla.		
	<b>Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b> Stav stropní konstrukce, který neumožňoval přímé zavěšení titulkovacího tabla, byl zjištěn až po provedení sondy destruktivní metodou. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o zásah do restaurované části díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Projekční instrukce		
	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	Stavební náklady	142 325 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč	
Zvýšení:		142 325 Kč	

C	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 143 872 612 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
		Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	26.5.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
Další vyjádření:			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		