

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Dveře, odst.4**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel	
	<b>Popis změny:</b> Změnový list popisuje souhrn změn vztahujících se k dodávce výplní dveřních otvorů na historické i na provozní budově. Jedná se o změnu specifikace některých dveří, některé dveře byly zrušeny, některé naopak doplněny.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změny vyvolané Objednatelem.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Změny jsou vyvolány dispozičními úpravami (rušení či přidávání dveří), změnou koncepce VZT (podříznutí dveří, dveřní mřížky) či např. požadavky na jiné materiálové řešení. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o dílčí úpravu ve specifikaci dveří či v některých případech o redukcí díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS	
<b>(bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>
	Stavební náklady	449 763 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
		<b>méněpráce</b>
	-127 174 Kč	
	0 Kč	
<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč

<b>Cena</b>	Zvýšení:	449 763 Kč	
	Snížení:	-127 174 Kč	
	Nová cena:	1 144 052 876 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 22</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Rekapitulace		
	Příloha č. 2: Nástavba HB		
	Příloha č. 3: 4.poradí_HB		
	Příloha č. 4: 4.terasy_HB		
	Příloha č. 5: 3.poradí_HB		
	Příloha č. 6: 1.NP_HB		
	Příloha č. 7: 2.PP_PB		
	Příloha č. 8: 1.PP_PB		
	Příloha č. 9: 1.NP_PB		
	Příloha č. 10: 2.NP_PB		
	Příloha č. 11: 3.NP_PB		
	Příloha č. 12: 4.NP_PB		
	Příloha č. 13: KV_1 D0-066b		
	Příloha č. 14: KV_1 D4-022b		
Příloha č. 15: KV_1 D4-039			
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	26.5.2020		
	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>

**Vyjádření:**

<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Další vyjádření:</b>	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>