

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Dveře, odst.6

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: Změnový list popisuje souhrn změn u dodávky výplní dveřních otvorů na historické a provozní budově. Jedná se úpravu specifikace požární odolnosti dveří, doplnění únikových dveří o elektromechanické zámky a další komponenty či o zvětšení šířky obložkové zárubně.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změny je nezbytné realizovat z důvodu splnění požadavků dokumentace schválené Hasičským záchranným sborem a v některých případech přímo pro možnost realizace dveří.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Specifikace některých dveřních výplní neodpovídá požárně bezpečnostnímu řešení stavby a specifikace jiných dveřních výplní neodpovídá navrhované či zachovávané tloušťce stěn, ve kterých budou výplně umístěny. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu ve specifikaci některých dveřních výplní, které jsou součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS	
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
H)	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	
	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce
		méněpráce
Stavební náklady	592 697 Kč	-87 118 Kč
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč

Cena (bez DP	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH: 1 143 730 287 Kč		
	Zvýšení: 592 697 Kč		
	Snížení: -87 118 Kč		
	Nová cena: 1 144 235 866 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Rekapitulace		
	Příloha č. 2: Nástavba HB		
	Příloha č. 3: 4.poradí_HB		
	Příloha č. 4: 4.terasy_HB		
	Příloha č. 5: 3.poradí_HB		
	Příloha č. 6: 2.poradí_HB		
	Příloha č. 7: 1.poradí_HB		
	Příloha č. 8: 1.NP_HB		
	Příloha č. 9: 2.PP_PB		
	Příloha č. 10: 1.PP_PB		
	Příloha č. 11: 1.NP_PB		
	Příloha č. 12: 4.NP_PB		
	Příloha č. 13: KV_Zámek		
	Příloha č. 14: KV_zárubeň		
	Příloha č. 15: KV_únik při požáru		
	Příloha č. 16: KV_madlo Securition		
Příloha č. 17: KV_1 D4-022b			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

Datum:	26.5.2020
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch Podpis: _____ Datum: _____
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. Podpis: _____ Datum: _____
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický Podpis: _____ Datum: _____
	Další vyjádření: _____ Podpis: _____ Datum: _____