

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Zámečnické a ocelové konstrukce**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel	
	<b>Popis změny:</b> Změnový list popisuje zejména následující změny v dodávce zámečnických a ocelových konstrukcí: - redukce a dílčí úprava specifikace podlahových poklopů pro přístup k čistícím kusům na kanalizačním potrubí v suterénu, - rozšíření stavebního prostoru pro technologii vyrovnávací plošiny na zadním jevišti, - změnu v rozsahu dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vzduchotechnické jednotky, - demontáž a opětovnou montáž nosních stropníků ve strojovnách vzduchotechniky hlediště a jeviště.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Změny je nezbytné realizovat pro přístup k údržbě kanalizačního potrubí, pro realizaci technologie vyrovnávací plošiny v požadovaných rozměrech či pro možnost montáže velkoobjemových vzduchotechnických jednotek.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Změny jsou vyvolány úpravami v návrhu kanalizačního potrubí vyvolanými prostorovými možnostmi, reálnou velikostí stávajícího prostoru pro technologii vyrovnávací plošiny či prostorovými požadavky pro transport velkoobjemových VZT jednotek, atd. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se částečně o redukci díla zhotovitele či o doplnění specifikace již zasmulvněných částí díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS	
	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla	
<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		
<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce

<b>Cena (bez DPH)</b>	Stavební náklady	662 407 Kč	-501 426 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč	
	Zvýšení:		662 407 Kč	
	Snížení:		-501 426 Kč	
	Nová cena:		1 143 891 268 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek		<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka			
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický				
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>			
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>			
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>			
	<b>SOD: ----</b>			
	<b>Dodatku č.: 22</b>			
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>			
	Příloha č. 1: Rekapitulace			
	Příloha č. 2: Odpočet podlahových poklopů HB			
	Příloha č. 3: Odpočet podlahových poklopů PB			
	Příloha č. 4: Vyrovnávací plošina - jeviště			
	Příloha č. 5: VZT rošt, NK 65			
	Příloha č. 6: Žebříky, nástavba 2/Z-10-05			
	Příloha č. 7: Žebřík, jímka 1-076			
	Příloha č. 8: Nová skladba HN-077			
	Příloha č. 9: Ocelový práh 2/DS-055b a 2/DS-056b			
	Příloha č. 10: Ocelový práh z tunelu na jeviště			
	Příloha č. 11: Ocelové schodiště přes VZT potrubí, NK149			
	Příloha č. 12: Úprava podlahy 2-442, 2-443			
	Příloha č. 13: Stavební příprava pro teleskopická vrata 1/X-11-06 a 2/X-14-04			
	Příloha č. 14: Utěsnění trojúhelníkových šachet			
	Příloha č. 15: Demontáž a montáž nosníků strojovny v nástavbě			
	Příloha č. 16: Zajištění nadpraží otvorů pro dýzy			
Příloha č. 17: Podepření patek sloupků krovu nástavby				

<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	
<b>Datum:</b>	21.7.2020
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Další vyjádření:</b> <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____