

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	<b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Přesun zásuvkových panelů**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel			
	<b>Popis změny:</b> V průběhu instalace varhan do technických lóží bylo zjištěno, že umístění zásuvkových panelů dle PD je částečně v kolizi se zařízením varhan. Z tohoto důvodu je nutné tyto zásuvkové panely posunout.			
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.			
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Umístění varhan bylo upřesněno až v průběhu realizace. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.			
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny dodavatelem, v jehož rozsahu díla jsou všechny elektroinstalační práce. Jedná se rovněž o zásah do již realizované části díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.			
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není			
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla			
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	<b>Náklady na změnu</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">vícepráce</td><td style="width: 50%;">méněpráce</td></tr></table>	vícepráce	méněpráce
	vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady	21 090 Kč      0 Kč		
	Projekční náklady	0 Kč      0 Kč		
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:	1 143 730 287 Kč			
Zvýšení:	21 090 Kč			

<b>C</b>	Snížení: 0 Kč	
	Nová cena: 1 143 751 377 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>
		<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch	
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka	
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----	
	<b>Termín realizace změn:</b> 2020	
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---	
	<b>SOD:</b> -----	
	<b>Dodatku č.:</b> 22	
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele	
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>		
<b>Datum:</b>	5.6.2020	
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka	
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický	
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	