

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Změna VZT orchestřiště**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Je navržena změna v návrhu zásobování vzduchem (a tedy i teplem a chladem) prostoru orchestřiště. Změna spočívá zejména ve zrušení standardních vzduchotechnických (VZT) vyústek a v realizaci dřevěné podlahy orchestrálních stolů s mezerou mezi jednotlivými prkny pro přívod vzduchu (viz ZL415). Spolu s těmito úpravami dojde i k doplnění nových servopohonů na uzavírací VZT klapky, k doplnění ohřivače na přívodní VZT potrubí a k napojení všech přidáných komponentů na systém měření a regulace.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změny vyvolané Objednatelem.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Změna je vyvolána v návaznosti na zkušební provoz divadla a v návaznosti na připomínky členů orchestru, a to za účelem automatického řízení zásobování orchestřiště vzduchem a teplem či chladem, které bude nezávislé na zásobování hlediště, jež je obsluhováno stejnými VZT jednotkami. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o zásah a úpravu již realizované části díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS

<b>H)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	412 185 Kč	0 Kč
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	

<b>Cena (bez DP</b>	<b>Úprava smluvní ceny:</b> <span style="float: right;">zvýšení</span>		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:	1 143 730 287 Kč	
	Zvýšení:	412 185 Kč	
	Snížení:	0 Kč	
	Nová cena:	1 144 142 472 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 22</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č. 1: Řízení klapek pro orchestřiště		
	Příloha č. 2: Řízení ohřevu orchestřiště		
	Příloha č. 3: Přemístění klapek VZT - změny potrubních tras pro orchestřiště		
	Příloha č. 4: Ohřívač orchestřiště		
	Příloha č. 5: Změny VZT ostatní		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	21.7.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		