

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

#### **Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**

##### **Smluvní strany:**

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SZDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

###### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2533/2021

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520017

a

###### **Společnost SAGAF Žďár-Sázava DÚR**

Zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

###### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:** Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

###### **Druhý účastník společnosti:**

###### **AFRY s.r.o.**

**se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4**

IČO: 45306605, DIČ: CZ745306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**číslo smlouvy: 121 050**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru**“, která byla uzavřena dne 20.11.2020 a nabyla účinnosti dne 25.11.2020.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. **121.050/SG/VP/001** ze dne 14.02.2022 dohodly na úpravě ceny za provedení díla za prokazatelné změny technického řešení, které vzešly z průběžných výrobních porad. Zvýšení ceny bylo dohodnuto ve výši 801.000Kč.

Důvodem předmětné změny je skutečnost, že v rámci zpracování DÚR předmětné stavby došlo ke změně technického řešení spočívající v dodatečném zahrnutí do stavby nadjezdu silnice I. třídy v km 88,363 ev.č. 19-074. Zahrnutí nadjezdu do stavby bylo projednáno na jednání za účasti Objednatele a odborných složek SŽ tj. O6, O13 a OŘ Brno.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. a 3. dílčí etapy o 2 měsíce.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur:

Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	801 000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla .....	23 224 000,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 1 .....	+ 801 000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	24 025 000,- Kč

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:                   **24 025 000,- Kč***

*Slovy:                   **dvacetčtyřimilionůdvacetpět tisíc korun českých***

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
7. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění poddodavatelů uvedených v příloze č. 8 Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se nejedná o změnu poddodavatelů, prostřednictvím kterých v rámci zadávacího řízení prokazoval kvalifikaci. Dále Zhotovitel prohlašuje, že tito nově doplnění poddodavatelé nebudou vykonávat činnosti, pro které zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 této Smlouvy Seznam poddodavatelů, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
2. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 18.3.2022

V Praze dne 15.3.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				17 361 000
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				504 000
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				360 000
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				486 000
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				200 000
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				20 000
Celkem za základní služby:					18 931 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů				80 000
5	Geodetické práce				100 000
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 600 000
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				2 000 000
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				378 000
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				648 000
10	Aktualizace záměru projektu + ekonomického hodnocení				288 000
Celkem za dodatečné služby:					5 094 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
24 025 000,- Kč	5 045 250,- Kč	29 070 250,- Kč

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	6 880 800,- Kč	8 325 768,- Kč
2. Dílčí etapa	11 968 000,- Kč	14 481 280,- Kč
3. Dílčí etapa	4 888 200,- Kč	5 914 722,- Kč
4. Dílčí etapa	288 000,- Kč	348 480,- Kč
<b>Celkem:</b>	<b>24 025 000,- Kč</b>	<b>29 070 250,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy <b>15.6.2021</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <b>15.12.2021</b> fakturace 30% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ <b>6 880 800,-</b>	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě	Předávací protokol.
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <b>15.5.2022</b> fakturace 50% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ <b>11 968 000,-</b>	Předložit návrh DUR v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR	Protokol o převzetí návrhu DUR k projednání.
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy <b>15.8.2022</b> fakturace 20% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ <b>4 888 200,-</b>	Konečné odevzdání DUR Podání žádosti o územní řízení	Protokol o převzetí DUR v konečné podobě.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od písemného pokynu</b> fakturace ceny položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ <b>288 000,-</b>	Aktualizace záměru projektu + ekonomického hodnocení (Včetně vypořádání připomínek zadavatele a MD ČR)	Protokol o převzetí Aktualizace ZP a EH.
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>15. 9. 2022</b>	-	Protokol o provedení Díla.

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 77900 Olomouc IČO 25873962	provádění biologického hodnocení (NATURA 2000)	
MV projekt spol. s r.o. Kanceláře: Pražanka Offices Koněvova 141 130 00 Praha 3	Hydrologický průzkum	
EKOS SLUŽBY s.r.o. Scheinerova 1634/62, 628 00 Brno M. Částka, s.r.o.   Mrkvičkova 1091/2, Praha 6, 163 00	Korozní průzkum Geodetické a mapové podklady	
Slezská 2526/113 130 00 Praha 3 IČO : 61251437	IGP	
WALTEC GDS, s.r.o. Masarykova 1355/12 678 01 Blansko	Záborový elaborát	
INTESYS Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno	DDTS	
STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4 400 07 Ústí n.L. IČ: 286 95 097	DŘT	
	<b>CELKEM %</b>	