



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	40
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 40 - kabely pro zprovoznění VZT jednotky		
dotčené st. objekty:	SO1		

předmět změny:
Doplňuje propojovací kabely pro ovládání čerpadla topné vody (CYKY 3x1,5) a směšovacího uzlu topné vody (JYTY 4x1). Dále kabely pro ovládání tepelných čerpadel pro VZT jednotky (ON/OFF - JYTY 4x1) a přepínání režimu topení/chlazení - JYTY 4x1).

Tyto kabely nejsou řešeny v žádné části PD elektro silnoproud, MaR ani VZT.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení kabelu je nezbytné k realizaci díla.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 260,00	Kč
	21%DPH	264,60	Kč
	celkem	1 524,60	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 260,00	Kč
	21%DPH	264,60	Kč
	celkem	1 524,60	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím.

vyjádření TDI: Souhlasím.

vyjádření objednatele: Souhlasím.

další vyjádření:
Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

Položkový rozpočet stavby - ZL 40

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	1 260,00
Základní DPH	21 %	264,60

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 524,60 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		0,00				0
01	Měněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Vícepráce	0,00	1 260,00	264,60	1 524,60	100
Celkem za stavbu		0,00	1 260,00	264,60	1 524,60	5 568

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy				
O:	SO1				
R:	01	Měněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Σ	Měněpráce celkem					0,00
----------	-------------------------	--	--	--	--	-------------

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO1					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Σ	Vícepráce celkem					1 260,00
Díl:	Silnoproud - I - kabely a vodiče					1 260,00
	1	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	35,000	36,00	1 260,00
Díl:						