

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

na provedení díla

„Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4, Synkova 8, Olomouc“

Číslo SOD zhotovitele: 100/21

Číslo SOD objednatele: 16/2021

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc**
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

tel.: [redacted] matous.pelikan@olomouc.eu- kontaktní osoby ve věcech technických:

Jiří Mach, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [redacted] j.mach@sno.cz

Ing. Bien Oldřich, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [redacted]

2. Zhotovitel: **FACTORY 2014 a.s.**
se sídlem Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČ: 03161846
DIČ: CZ 03161846

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10592

Zastoupen: Bc. Františkem Suchým, členem správní rady

tel. [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Zdeněk Ryšánek

tel. [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Zdeněk Ryšánek

tel. [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 24. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací (vícepráce) oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak budou tyto práce skutečně provedeny dle změn zjištěných při realizaci díla, a to v souladu se změnovým listem a rozpočtovými změnami (dodatkovým rozpočtem), které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku. V důsledku těchto skutečností došlo k navýšení ceny díla, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je specifikace víceprací na základě skutečností zjištěných při realizaci této veřejné zakázky. Zejména se jedná o vícepráce v důsledku zjištěné přítomnosti skrytého azbestového potrubí a s tím spojených prací demontáže a likvidace, a dále nezbytné provedení rekonstrukce nástaveb 5. NP. Tyto změny nebylo možno před zahájením prací předvídat.

II. Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně:

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 12 416 614,07 Kč bez DPH, tj. 14 279 106,18 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

se mění takto:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši **15.462.138,07 Kč bez DPH, tj. 17.781459,18 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 14. 3. 2022.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočtové změny (soupis prací)
Příloha č. 2 – Změnový list

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 21. 3. 2022

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora Statutární město Olomouc	Bc. František Suchý člen správní rady FACTORY 2014 a.s.