

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3054 ze dne 10. 3. 2021

Kontakt:

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 153 300 20

ev. č. registru VZ: 64020136

číslo jednací: 8452/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem „TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov“

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Založená společníky

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 10100

IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178437
(Správce)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 3. 8. 2020.
zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 8. 2020 obsažené v nabídce zhotovitele Správcem –
obchodních společností:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 10100
IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178437
zastoupena: Ing. Miroslavem Ryklem, jednatelem

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 243 303 727/0300

Korespondenční adresa:

Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 5/2020

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“, číslo smlouvy objednatele: S 640 153 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 5/2020, uzavřené dne 18. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- Na základě dodatečných požadavků objednatele (O13) na technické řešení není prozatím vydáno stanovisko KORID LK, spol. s r.o. (Kordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje).
- Dodatečné požadavky objednatele (O13) na zhotovení variantních řešení typové dokumentace (např.: ocelové pražce Y, ozubnice a přejezdových konstrukcí).

Z výše uvedených důvodů se objednatel o zhotovitel dohodli na prodloužení 2. dílčí etapy o 3 měsíce.

II. Změny smlouvy

- 1) **Příloha č. 5 smlouvy o dílo, s názvem Harmonogram plnění**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 5 SOD

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 21. 3. 2022*

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 18. 3. 2022*

.....
Ing. Miroslav Rykl
Tým dopravního inženýrství s.r.o.
jednatel

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP definitivní odevzdání po připomínkovém řízení a po podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů a dotčených 3.osob stavbou. Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě a digitální formě (dle požadavku VTP a ZTP) Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Předávací protokol Fakturace 80% ceny díla bez AD
2. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP – konečné odevzdání, pro podání žádosti o stavební povolení, vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně potřebných příloh;	Předávací protokol Fakturace 20% ceny díla bez AD
3. Dílčí etapa	13 měsíců (předpoklad 05/2023 – 06/2024) Předpokládaný počet výluk vpočtu 120 N.	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (Fakturace 1 x za čtvrtletí po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Příloha č. 1

„Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“

Termín dokončení Díla

předpoklad 06/2024

(v závislosti na zahájení realizace stavby)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Příloha č. 1

„Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2570110

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ac7407e-4761-4d71-9aa5-fb19ea1d6ad8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2022 12:45:00



80ac654f-a773-4d97-879a-695353f06e78