



MHMPXPI3R1N0

Stejnopis č.:

DODATEK Č. 1

RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

DOH/21/05/006975/2021

Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových
opatření v ul. V Holešovičkách a okolí

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Dohody zastoupené příkazníkem (TDS):

ISTAR, s.r.o.

se sídlem: Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10

IČO: 496 23 061

dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

EDIKT a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 904

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172 328

DIČ: CZ25172328

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1**RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

DOH/21/05/006975/2021

uzavřené dne 8. 2. 2021

dále jen jako „Dodatek“

PREAMBULE

Předmětem Dodatku jsou změny v osobě zástupce Objednatele a osobách zastupujících Zhotovitele, změna seznamu Dotčených objektů a změna doby trvání Dohody.

Důvodem změny seznamu Dotčených objektů jeho doplněním je nutnost provedení protihlukových opatření v objektu V Holešovičkách 1577 a v bytě č. 5 v objektu Na Truhlářce 1484, jejichž potřebnost provedení byla zjištěna dodatečně po zahájení plnění předmětu Dohody.

Doba trvání Dohody je měněna v souvislosti se skutečností, že v důsledku pandemie covid – 19 došlo k narušení dodavatelských řetězců a tím k značnému prodloužení lhůt dodavatelů oken a současně s pandemií spojenou komplikovanou termínovou koordinací realizace stavebních prací s vlastníky a uživateli objektů.

I. MĚNĚNÉ ČI DOPLŇOVANÉ ČÁSTI DOHODY

1. Zástupcem oprávněným jednat a podepisovat za Objednatele je Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Zástupci oprávněnými jednat a podepisovat za Zhotovitele jsou Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva a Radim Bláha, místopředseda představenstva.
3. Ruší se příloha č. 1 Dohody: Seznam Dotčených objektů a nahrazuje se novou přílohou č. 1 Dohody: Seznam Dotčených objektů, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.
4. Znění Čl. V odst. 3. Dohody se ruší a nově zní takto:
Doba trvání Dohody je 21 měsíců od předání a převzetí Staveniště na základě první Objednávky.
Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení trvání Dohody za okolností, kdy realizace protihlukových opatření v jednotlivých objektech nebo bytových jednotkách nebude možná z důvodů spočívajících na straně jejich vlastníků nebo uživatelů, a to o tolik dnů, o kolik bude trvat překážka na straně takového vlastníka nebo uživatele.

II.

Ostatní neměnná ustanovení Dohody zůstávají v platnosti.

III.

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a to dnem připojení posledního z nich.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021, kterým se svěřují některé nevyhrazené pravomoci Rady HMP Magistrátu HMP, je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha Dodatku:

Příloha č. 1 Dohody: Seznam Dotčených objektů

V Praze dne:

za Objednatele:

**Ing. Petr
Kalina** Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2022.03.22
13:32:10 +01'00'

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
(podepsáno elektronicky)

V Českých Budějovicích dne:

za Zhotovitele:

**Pavel
Štindl** Digitálně podepsal
Pavel Štindl
Datum: 2022.03.22
09:19:40 +01'00'

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

**Radim
Bláha** Digitálně podepsal
Radim Bláha
Datum: 2022.03.22
09:28:18 +01'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1 dohody

Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových opatření v ul.
V Holešovičkách a okolí

