

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je ukončení plnění dle této Smlouvy a s tím související vypořádání dosud provedených prací na Díle.

K ukončení plnění Díla dle této Smlouvy dochází z důvodů, že v průběhu zpracování Díla byly ze strany odborných složek Objednatele vznášeny upřesňující požadavky, které nebyly obsaženy v původním zadání. Toto rozšíření bylo projednáno s odbornými složkami Objednatele a následně odsouhlaseno po technické stránce.

S ohledem na výše uvedené musel však Objednatel také prověřit možnost pokračování stávajícího smluvního vztahu v podobě rozšířeného zadání a posoudit, zda by se nemohlo jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Po provedení prověření Objednatel konstatuje, že odsouhlasením požadovaného rozšíření rozsahu této stavby by došlo k překročení zákonných limitů stanovených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a pokud by v tomto smluvním vztahu pokračoval, došlo by k porušení ustanovení § 222, odst. 3, písm. c) ZZVZ. Z tohoto důvodu ze smluvní strany dohodly na ukončení prováděných prací a ukončení plnění díla dle této Smlouvy.

Po ukončení plnění Díla nedojde ke zmaření dosud provedených částí projektové dokumentace, které Objednatel obdržel od Zhotovitele, neboť se předpokládá, že se stanou podkladem pro další tendry, které již budou výše uvedené požadavky odborných složek Objednatele obsahovat.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je tak vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran za dosud vykonané práce ze strany Zhotovitele. Vzniklou situaci není možno přičítat k tíži ani jedné ze smluvních stran. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy a ke změně způsobu a adres pro doručování faktur.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy o dílo na úpravě této Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2694/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S - 078 - 2020, takto:

1) ČL. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje dosud provedené práce převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za dosud provedené práce, jejíž výše je stanovena dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy:

Cena za dosud provedené práce, bez DPH:

17 915 300,- Kč

slovy: **sedmnáct milionů devět set patnáct tisíc tři sta korun českých**

2) ČL. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění čl. 5, odst. 5.15 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** - OP/DUSP+PDPS/5/20

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/13/20
a VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**

3) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2694/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S - 078 - 2020, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
7. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 jsou mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Brně



22.03.2022 15:47
Podepsáno elektronicky

Date: 2022.03.15 20:17:15 +01'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS, DLE DODATKU Č. 1 ZA DOSUD PROVEDENÉ PRÁCE:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS, DLE DODATKU Č. 1 ZA DOSUD PROVEDENÉ PRÁCE:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA DOSUD PROVEDENÉ PRÁCE CELKEM, DLE DODATKU Č. 1

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 915 300,- Kč	3 762 213,- Kč	21 677 513,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
Předání dosud provedených prací	K datu podpisu dodatku č. 1		Předávací protokol k dosud provedeným pracím