

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. .... (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště na Orlické nádrži

Urbanisticko – dispozičně – technické řešení přístavní infrastruktury

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE]

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, upravuje takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodě A se vypouští původní text:

„Součástí tohoto bodu plnění bude i projednání s Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební správou a dotčenými obcemi. Vítězná varianta bude vybrána OBJEDNATELEM. Výsledky projednání budou následně zpracovány do finálních výstupů (čistopisu).“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„Součástí tohoto bodu plnění bude i projednání s Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební správou, dotčenými obcemi a v případě lokalit Orlík nad Vltavou a Zvíkov i s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště České Budějovice. Vítězná varianta bude vybrána OBJEDNATELEM. Výsledky projednání budou následně zpracovány do finálních výstupů (čistopisu).“

2) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodě B se vypouští původní text:

„Provedení komplexních přírodovědných průzkumů (např. botanický, zoologický a ichtyologický průzkum) pro celou lokalitu dotčenou ZÁMĚREM a jeho bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů záměru. Rozsah těchto průzkumů musí umožňovat zpracování hodnocení vlivu ZÁMĚRU na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zároveň budou navržena případná zmírňující opatření.“

3) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodě A se doplňuje nový text:

„Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ZHOTOVITEL zajistí provedení komplexních přírodovědných průzkumů pro všechny varianty lokalit dotčených ZÁMĚREM a jejich bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů záměru. Rozsah těchto průzkumů musí umožňovat zpracování hodnocení vlivu ZÁMĚRU na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zároveň budou navržena případná zmírňující opatření.“

4) V čl. IV. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 870.000,00 Kč**

(slovy: ..... osmsetsedmdesáttisíc Kč)

DPH 21 % ..... 182.700,00 Kč

**včetně DPH: ..... 1.052.700,00 Kč**

(slovy: ... jedenmilionpadesátdvatisícsedmset Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A – Přístaviště Orlík nad Vltavou – koncept ..... ██████████

plnění bodu A – Přístaviště Zvíkov – koncept ..... ██████████

plnění bodu A – Přístaviště Podolsko – koncept ..... ██████████

plnění bodu A – Přístaviště Orlík nad Vltavou – čistopis ..... ██████████

plnění bodu A – Přístaviště Zvíkov – čistopis ..... ██████████

plnění bodu A – Přístaviště Podolsko – čistopis ..... ██████████

plnění bodu B – Přístaviště Orlík nad Vltavou ..... ██████████  
plnění bodu B – Přístaviště Zvíkov ..... ██████████  
plnění bodu B – Přístaviště Podolsko ..... ██████████

5) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 12. 9. 2022.**

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A – koncept ..... do 10.12.2021,
- b) bod A – čistopis ..... do 30.06.2022,
- c) bod B ..... do 12.09.2022.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
████████████████████

jednatel

Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště na Orlické nádrži					
<b>Projekt/stavba:</b>	Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	11.03.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění, navýšení smluvní ceny díla					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/001/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				21.02.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Kotas &amp; Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště na Orlické nádrži" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021. Byl zpracován a odevzdán koncept části A. Urbanistické řešení, který byl dle uzavřené smlouvy projednán s Povodím Vltavy, státní podnik, a dotčenými obcemi.</p> <p>Ze strany starostů obcí Orlík nad Vltavou a Zvíkovské Podhradí byl vznesen požadavek na projednání jednotlivých variant s NPÚ, územní odborné pracoviště České Budějovice, které je rovněž zásadní pro výběr vítězné varianty. Zhotoviteli díky tomu vznikají dodatečné práce se zajištěním tohoto projednání, proto žádáme o navýšení smluvní ceny bodu A pro lokality Orlík a Zvíkov [REDAKCE].</p> <p>Po projednání se zástupci Povodí Vltavy, státní podnik, nepanuje soulad s preferovanou variantou přístaviště v lokalitě Podolsko ze strany obce a nebylo možné díky tomu vybrat vítěznou variantu.</p> <p>V souvislosti s výše uvedeným je nezbytný i přesun zajištění biologických průzkumů z bodu B. do bodu A. a provést je díky tomu pro všechny zvažované varianty dispozičního řešení v jednotlivých lokalitách. Zhotoviteli díky tomu vznikají dodatečné práce se zajištěním těchto průzkumů pro všechny zvažované varianty, proto žádáme o navýšení smluvní ceny bodu A [REDAKCE] (tj. [REDAKCE] za každý dodatečný biologický průzkum pro každou variantu v jednotlivých lokalitách).</p> <p>Výše uvedené skutečnosti vyžadují posun termínu plnění bodu A. - čístopis do 30. 6. 2022, bodu B. pak do 12. 9. 2022.</p> <p>Uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Ano.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		770.000,00 Kč
Cena SoD po změně		870.000,00 Kč
jedná se o změnu o 12,99 %		100.000,00 Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodu A. - čístopis a B. Dochází k posunu celkového termínu dokončení díla do 12. 9. 2022.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, současně dochází k posunu dílčích termínů plnění bodu A - čístopis a B. a k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/001/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: A. - čístopis	266.200,00 Kč	7/2022
B.	302.500,00 Kč	9/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	