

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2022	ze dne 10. 02. 2022
STAVBA:	Vítězná, Slaný - výstavba parkovacích míst - II. etapa	
Číslo smlouvy objednatele:	0068/1S/2021	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 6 - 14	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: V PD nebyla řešena částečná oprava stávající podezdívky oplocení školky, která byla zřejmě po obnažení dřívě zasypané části podezdívky a povrch zde musel být zapojen a přizpůsoben k její vrchní části. Při realizaci přeložky vodovodního řádu bylo zjištěno, že v dotčeném úseku potrubí je navíc jedna přípojka vody, kterou bylo nutno nově připojit a osadit novou zemní soupravou se šoupátkem. V místě plánovaného napojení bylo stávající potrubí v havarijním stavu a bylo nutno prodloužit vedení vodovodu o cca 4 m včetně zemních prací. Při realizaci stavby byly zjištěny pod povrchem při zemních pracích staré nepoužívané cihelné, betonové a kanalizační šachty, které bylo nutné odbourat a suť uložit na skládku. Dále byla objevena zemní dutina pravděpodobně po starém topném kanálu, která byla zasypana a zhutněna. Po geodetickém zaměření stavby bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí cca 40 m kabelu a uzemnění pro veřejné osvětlení. Při zemních pracích bylo zjištěno betonové podloží, které se muselo s ohledem na nové podkladní vrstvy odstranit a uložit na skládku

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Vícenáklady	178 035,22 Kč
Měněpráce	0,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	178 035,22 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.12.2021
Nový termín dokončení díla:	10.01.2022

Odsouhlasil:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Technický dozor objednatele:
Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 4A4