

## DODATEK Č.6 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

### Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatelům a Zhotovitelem dne 10.09.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 01	426.285,42 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 04	198.452,79 Kč bez DPH
Více + méněpráce dle změnového listu č. 06	314.551,68 Kč bez DPH
<u>Méněpráce dle změnového listu č. 07</u>	<u>-1.228.097,84 Kč bez DPH</u>

Cena díla celkem	7.421.550,63 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Sazba 21% DPH	1.558.525,63 Kč
---------------	-----------------

Cena díla včetně DPH	<b>8.980.076,26 Kč</b>
----------------------	------------------------

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.06/2022

Příloha č. 2: Návrh změny č.07/2022


2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel  
V Teplicích dne .....


Zhotovitel  
V Praze dne 18.3.2022



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Josef Špryňar  
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.  
(v plné moci)



Severočeská vodárenská společnost a. s.  
250 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Petr Ort  
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.  
(v plné moci)

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0870)

## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 06/2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 24.02.2022	
Název akce: <b>LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – změnový rozpočet víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Předmětem změnového listu je změna v rozsahu stavebních prací na vodovodním řadu V4-1 v důsledku skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací, které vyvolali změnu trasy vodovodního řadu oproti schválené projektové dokumentaci. Původní plánovaná trasa vodovodního řadu V4-1 byla uvažována v zelené ploše (parku). Vodovodní řad byl přemístěn (umístěn) do přilehlé pozemku – obecní komunikace. Zhotovitel žádá o navýšení ceny za dílo v rozsahu výše specifikovaných dodatečných nepředvídaných prací.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+325 833,96 Kč (vícepráce)</b> <b>-11 282,28 Kč (méněpráce)</b> <b>Celkem + 314 551,68 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
Cena dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH		(číslem/slovy):  <b>Beze změny</b>		
ZL č.01/2021	426.285,42 Kč bez DPH				
ZL č.04/2021	198 452,79 Kč bez DPH				
ZL č. 06/2022	314 551,68 Kč bez DPH				
<b>Nová cena díla</b>	<b>8.649.648,47 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla. Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>+ 314.551,68 Kč bez DPH.</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 325.833,96 Kč bez DPH, tj. 4,23 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -11.282,28 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 524.186,37 Kč bez DPH, tj. 19,77 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -584.896,48 Kč bez DPH, tj. 7,59 % nabídkové ceny.					
<b>Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Podpis			 Datum 28.02.2022		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle ustanovení odst. 4.5 Smlouvy o dílo.*

*Cena vychází z jednotkových cen používaných do rámcových smluv a vychází z ceníku URS. Cena je přiměřená.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

*Předmětem změny jsou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a bez nichž by bylo dílo neproveditelné nebo nekompletní. Odůvodnění jednotlivých víceprací je podrobně uvedeno v návrhu změny.*

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací v rámci této stavby, je **2.109.082,85 Kč bez DPH, tj. 27,35 %** realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 14. 3. 2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny •

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum .... 18. 3. 2022

Datum ..... 18 -03- 2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 07/2022	
Zhotovitel: <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>					
Komu: <b>Severočeská vodárenská společnost a.s.</b>				Datum: 3.3.2022	
Název akce: <b>LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano – změnový rozpočet - méněprací			
na jinou část smlouvy:		ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Předmětem změnového listu je změna v rozsahu stavebních prací na základě dohody mezi Obcí Klapý a investorem stavby o převodu finančních prostředků od SVS a.s. za obnovu živičných povrchů místních komunikací dle výměry a ocenění části v rámci rozpočtu stavby „Klapý – rekonstrukce vodovodu“.					
Důvod méně práce	záměr objednatele <b>X</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>-291 927,21 Kč (méněpráce)</b> <b>-936 170,63 Kč (méněpráce)</b> <b>Celkem – 1 228 097,84 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
Cena dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH	(číslem/slovy):  <b>Beze změny</b>			
ZL č.01/2021	426.285,42 Kč bez DPH				
ZL č.04/2021	198 452,79 Kč bez DPH				
ZL č. 06/2022	314 551,68 Kč bez DPH				
ZL č. 07/2022	- 1 228 097,84 Kč bez DPH				
<b>Nová cena díla</b>	<b>7.421 550,63 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0 Kč bez DPH</b> .					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – <b>1 228 097,84 Kč bez DPH</b> , tj. 15,93 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 524.186,37 Kč bez DPH, tj. 19,77 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 1 846 901,07 Kč bez DPH, tj. 23,95 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 3.3.2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 936 170,63 Kč, tj. 12,14 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 1 156 553,79 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.3.2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 14.3.2022

18 -03- 2022

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.