

### DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_005

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Česká obchodní banka, a.s., č. účtu 289387719/0300

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, technickým ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatel a Zhotovitelem dne 15.03.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 72 427,28 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Cena celkem SoD    | 15 914 305,55 Kč bez DPH        |
| Cena dodatku č. 2  | 1 553 040,30 Kč bez DPH         |
| Cena dodatku č. 3  | 72 427,28 Kč bez DPH            |
| <b>Cena celkem</b> | <b>17 539 773,13 Kč bez DPH</b> |
- 1.3. Dokončení stavby: do 15.6.2022
- 1.4. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy)
- Příloha č. 1: ZL 01 Změnový list
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne .....

23.03.2022

V

dne

14.3.2022

18

REKULTIVACE

Ing. Bronislav Špičák

Severočeská vodárenská společnost a.s.

generální ředitel

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

Severočeská vodárenská společnost a.s. IČO: 45069469

(4)

Ing. Miloš Šnobl

technický ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                |                                                                                                              | číslo : ZL01/2022  |                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 40001 Ústí n. L. |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Severočeská vodárenská společnost a.s.                                       |                                |                                                                                                              | Datum: 3.3.2022    |                            |
| Název akce:<br><b>DC007281 Děčín, Na Hranicích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | poštou                                                                       | E-mailem-                      | Faxem:                                                                                                       | Osobně<br><b>x</b> |                            |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Příloha č. 1 rozpočet          |                                                                                                              |                    |                            |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>1) <b>Prodloužení kanalizačního řadu mezi Š11 a ŠP 1</b><br>Jedná se rekonstrukci kanalizačního řadu mezi šachtami Š11 a nově navrženou prefabrikovanou ŠP1 z KTH DN 300 v délce 17,5 m, která podchycuje stávající kanalizační přípojky, jejichž existence byla zjištěna až v průběhu stavby.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | záměr objednatele                                                            | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                                            | vyšší moc          | jiné okolnosti<br><b>x</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| <b>Ocenění změny:</b><br><p style="text-align: center;"><b>Celkem + 72 427,28 Kč + DPH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>SOD 15 914 305,55 bez DPH</b><br><b>Dodatek č. 2 1 553 040,30 bez DPH</b><br><b>ZL 01 72 427,28 bez DPH</b><br><b>Celkem 17 539 773,13 bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy): do 15.6.2022<br><b>58/padesátosm</b> kalendářních dnů |                    |                            |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>72 427,28 Kč bez DPH</b><br>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 72 427,28 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 977 760,42 Kč bez DPH, tj. 12,43 % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 352 292,84. Kč bez DPH, tj. 2,21 % nabídkové ceny. |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                |                                                                                                              |                    |                            |

Datum ..... 11.3.2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 10.3.2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 15.3.2022

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

21.3.2022

m 21.3.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.